

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
Αρμόδιος: Ανέστης Καρτσιώτης

**Υπόμνημα – Εισήγηση  
Της Δ/σης Υποδομών & Τεχνικών Έργων**

**Προς**

**Την Ενδιάμεση Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας**

**ΘΕΜΑ:** Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «Προσθήκη κατ' επέκταση δύο αιθουσών εργαστηρίων στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Γοργοποτάμου».

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «Προσθήκη κατ' επέκταση δύο αιθουσών εργαστηρίων στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Γοργοποτάμου».

**1. Ιστορικό**

1. Από την Δ/ση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 54/2017 μελέτη προϋπολογισμού 228.000,00 € με ΦΠΑ 24%.
2. Με την αρ. 89/17-01-2019 (ΑΔΑ: Ω6ΤΖ7ΛΗ-9ΗΖ) απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας εντάχθηκε το έργο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014 – 2020» με κωδικό ΟΠΣ 5002441 και κωδικό έργου 2019ΕΠ05610001.
3. Με την αρ. 236/2019 (ΑΔΑ: 6ΧΣΕΩΛΚ-ΔΩΓ) Απόφαση της Οικ.Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου.
4. Με την αρ. 377/2019 (ΑΔΑ:6ΙΒ0ΩΛΚ-4Σ9) Απόφαση της Οικ. Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του έργου η εταιρεία «Λ.ΚΙΤΣΟΣ ΑΤΕ». Η απόφαση αυτή ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητά της με την αρ. 8298/224809/30-12-2019 (ΑΔΑ: ΩΜΝΓΟΡ10-2ΝΓ) Απόφ.Αποκ.Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας Δ/ση Διοίκησης.
5. Η αρ. 8664/20-02-2020 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 20SYMV006317788) του έργου υπεγράφη στο ποσό των 106.278.06 € με ΦΠΑ με προθεσμία περαίωσης διακόσιες εβδομήντα (270) ημερολογιακές ημέρες.
6. Με το αρ. 8726/20-02-2020 έγγραφο ΔΥΤΕ ορίστηκαν επιβλέποντες του έργου.
7. Με το αρ. 10464/10-03-2020 έγγραφο ΔΥΤΕ εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα του έργου.
8. Με την αρ. 11096/05-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΖΖΟΩΛΚ-ΘΣΚ) Απόφαση ΔΥΤΕ ορίστηκε η Επιτροπή Αφανών Εργασιών του υπόψη έργου.
9. Με το αρ. 2168/16-10-2020 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας διατυπώθηκε θετική γνώμη για την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 14-01-2021.
10. Με την αρ. 301/2020 (ΑΔΑ:Ψ9Γ1ΩΛΚ-ΚΕ8) Απόφαση της Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 14-01-2021.
11. Με την αρ. 48928/01-12-2020 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά ενενήντα ημέρες.

## 2. Λόγοι παράτασης προθεσμίας

Η παράταση προθεσμίας του έργου προτείνεται από την Υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 διότι τα νέα έκτακτα μέτρα περιορισμού της επαγγελματικής δραστηριότητας λόγω πανδημίας έχουν καθυστερήσει την πρόοδο των εργασιών κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020. Επιπλέον, οι εργασίες που απομένουν για την αποπεράτωση του έργου και αφορούν αποπεράτωση περιβάλλοντος χώρου και εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας στη στέγη επηρεάζονται άμεσα από τις καιρικές συνθήκες και για το λόγο αυτό, αναμένεται πρόσθετη καθυστέρηση για την ολοκλήρωσή τους.

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία προτείνει

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, δηλ. έως την 14-04-2021 για το έργο «Προσθήκη κατ' επέκταση δύο αιθουσών εργαστηρίων στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Γοργοποτάμου», αναδόχου εταιρείας «Λ.ΚΙΤΣΟΣ ΑΤΕ».

Λαμία, 13 – 01 – 2021  
Ο Συντάξας

Λαμία, 13 – 01 – 2021  
Η Αναπλ. Προϊσταμένη  
Διεύθυνσης  
Υποδομών & Τεχνικών Έργων

ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ  
Πολιτικός Μηχανικός

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ  
Πολιτικός Μηχανικός