



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
Τμήμα η/μ έργων, αδειών εγκ/σεων & ενέργειας  
Αρμόδιος υπάλληλος : Θεόδωρος Φούντας / μηχανολόγος μηχανικός

**ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ**

Είδος πράξης: Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις  
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ- ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**  
προς  
την Οικονομική Επιτροπή

**ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:**  
**«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ»**

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση Παράτασης Προθεσμίας του εν θέματι έργου:

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:**

1. Η μελέτη του έργου με αρ. 22/2020, τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ» και προϋπολογισμό 522.500,00€ με ΦΠΑ, θεωρήθηκε από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.
2. Η με αρ. 6431/02-072019 ένταξη του έργου με κωδικό ΟΠΣ 5029518 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη», ΕΣΠΑ 2024-2020 και η με αρ. 8112/24-09-2020 τροποποίηση της.
3. Η με αριθ. 518/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαμιέων, για την κατάρτιση των όρων διακήρυξης του έργου.
4. Το έργο χρηματοδοτείται κατά 20% από πιστώσεις του Π.Δ.Ε. (ΚΠ: ΣΑ2019ΣΕ27510052) και κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Ο Κωδικός στον προϋπολογισμό του Δήμου είναι: ΚΑ: 61.7341.0011
5. Η με αρ. πρωτ. 37019/14.09.2021 σύμβαση κατασκευής του έργου με τον ανάδοχο Γεώργιο Ν. Προβόπουλο.
6. Η συμβατική προθεσμία του έργου είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες με καταληκτική ημερομηνία περαίωσης του έργου την 12.03.2022.
7. Με την με αριθ. 1852/18.01.2022 αίτηση του αναδόχου ζητήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών κατά 120 ημέρες, μέχρι τις 09.07.2022, για την ολοκλήρωση των υπολειπομένων εργασιών και την σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών που αφορά σε τροποποιήσεις των συμβατικών ποσοτήτων και την έγκριση νέων εργασιών, χωρίς ουσιώδη τροποποίηση του φυσικού αντικείμενου του έργου.
8. Το τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα του έργου όπως εγκρίθηκε από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων

9. Με το αρ. πρωτ. ΕΥΔΕΠ/ΥΜΕΠΕΡΑΑ 1660/17.02.2022 έγγραφό της η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. εγκρίνει την Παράταση της Σύμβασης του έργου έως την 9<sup>η</sup> Ιουλίου του έτους 2022.

#### ΛΟΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

- Αντίξοες καιρικές συνθήκες για τις εργασίες που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο
- Δυσλειτουργίες της αγοράς λόγω της πανδημίας COVID-19
- Ανάγκη σύνταξης και έγκρισης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών που αφορά σε τροποποιήσεις των συμβατικών ποσοτήτων και την έγκριση νέων εργασιών, χωρίς ουσιώδη τροποποίηση του φυσικού αντικείμενου του έργου

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία προτείνει :

τη λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ» αναδόχου ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν. ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΥ, κατά εκατόν είκοσι (120) ημέρες ήτοι έως την **09.07.2022**, για τους ως άνω λόγους.

Ο συντάξας

Η αναπλ. Προϊσταμένη ΔΥΤΕ

Θεόδωρος Φούντας  
μηχανολόγος μηχανικός  
με βαθμό Α΄

Πολιτοπούλου Αφροδίτη  
αρχιτέκτων μηχανικός  
με βαθμό Α΄