


ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ – Ε.Δ.Ε.
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 18 – ΛΑΜΙΑ
ΤΗΛ. 2231045129 ΦΑΞ. 2231045129

ΛΑΜΙΑ, 08 / 06 / 2022



ΠΡΟΣ
ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

**ΘΕΜΑ: Αίτημα παράτασης χρόνου εκτέλεσης του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ»**

Είμαι Ανάδοχος του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ» με την υπ' αριθμ. 37019/14-09-2021 σύμβαση κατασκευής έργου και ο συμβατικός χρόνος περαίωσης του έργου είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως 12/03/2022. Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 104/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων δόθηκε παράταση περαίωσης εργασιών κατά εκατόν είκοσι (120) ημέρες, ήτοι έως 09/07/2022.

Βάσει της μέχρι σήμερα προόδου του έργου και των ζητημάτων που έχουν ανακύψει, εκτιμούμε πως θα απαιτηθούν εκατόν είκοσι (120) επιπλέον ημέρες για την ολοκλήρωση των εργασιών σύμφωνα με τους κανόνες της Τέχνης και της Επιστήμης και ως εκ τούτου αιτούμαι να μου χορηγηθεί η αντίστοιχη παράταση εργασιών έως τις 05/11/2022.

Στη συνέχεια παρατίθενται οι λόγοι που δικαιολογούν την παραπάνω παράταση:

Θα απαιτηθεί σύντομα η σύνταξη και έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Εργασιών, προκειμένου να συμπεριληφθούν αυξομειώσεις ποσοτήτων αλλά και εργασίες που δεν έχουν προβλεφθεί, οι κυριότερες των οποίων είναι οι ακόλουθες:

- ο Στο νότιο δώμα, στο οποίο θα τοποθετηθούν με κατάλληλο τρόπο οι βάσεις των φωτοβολταϊκών πάνελ, δεν κρίνεται ως κατάλληλη επιλογή η εφαρμογή ασφαλικής μεμβράνης λόγω των πολλών οπών που δεν δύναται να μονωθούν πλήρως εξαιτίας του είδους της μεμβράνης, αλλά η εφαρμογή μεμβράνης ΤΡΟ.

- ο Για την κατασκευή του φωτοβολταϊκού συστήματος , όπως είχαμε προαναφέρει αναλυτικώς και στην προηγούμενη αίτηση παράτασης, εξαιτίας της μη κατασκευής πλέον των φ/β πλασίσων 380 Wp, αλλά και της εμφάνισης πιο σύγχρονων και αποδοτικότερων πλαισίων, θα χρησιμοποιηθούν πάνελ των 540 Wp.

Όσον αφορά το δίκτυο φυσικού αερίου, μέχρι και σήμερα δεν έχει οριστικοποιηθεί η θέση του υποσταθμού της ΔΕΔΑ και ούτε έχουν εκκινήσει οποιεσδήποτε εργασίες από μέρους της ΔΕΔΑ. Ως εκ τούτου, δεν δύναται να ξεκινήσουμε οποιαδήποτε εργασία αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι του έργου , δηλαδή την κατασκευή του δικτύου φυσικού αερίου και την αποξήλωση των παλαιών καυστήρων πετρελαίου καθώς και την αντικατάσταση αυτών με καυστήρες αερίου.

Τέλος, οι εργασίες που αφορούν τα αυτόματα συστήματα ελέγχου δεν δύναται να εκκινήσουν, καθώς πρέπει να προηγηθεί η ολοκλήρωση όλων των επιμέρους συστημάτων του γηπέδου (π.χ. σύστημα θέρμανσης και ZNX από καυστήρες αερίου).


ΥΠΟΨΗ :

κ. ΦΟΥΝΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

κ. ΚΑΡΤΣΙΩΤΗ ΑΝΕΣΤΗ

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ



ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ