

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Των από την Εργοληπτική Επιχείρηση Καλτσάς Τεχνική Α.Ε. εκτελεσθεισών εργασιών του έργου :
<< Κατασκευή έργων αποστράγγισης και αποκατάστασης φθορών οδοστρωμάτων Τ.Κ. Παύλιανης >> .

Οι υπογραφόμενοι

1) Ιωάννης Μυλωνής , Πολιτικός Μηχανικός τ.ε. στο Δήμο Λαμιέων πρόεδρος της επιτροπής
2) Όλγα Αντωνοπούλου , Πολιτικός Μηχανικός στη Διεύθυνση Υ.Τ.Ε.του Δήμου Λαμιέων μέλος της επιτροπής
3) Ζωή Κακανά , Πολιτικός Μηχανικός στη Διεύθυνση Υ.Τ.Ε.του Δήμου Λαμιέων μέλος της επιτροπής
που αποτελούμε με βάση την με αριθμό 144 / 2022 (ΑΔΑ : 6Π3ΑΩΛΚ - ΟΒ0) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων , την επιτροπή οριστικής παραλαβής των παραπάνω εργασιών, αφού μεταβήκαμε στις11..... του μηνόςΟΚΤ.....ημέρα της εβδομάδαςτου έτους δύο χιλιάδες είκοσι δύο (2022) στον τόπο του έργου και έχοντας υπόψη την από 12 - 12 - 2019 τελική επιμέτρηση του έργου , του επιβλέποντος τις εργασίες Λέτσου Γεώργιου , Πολιτικού Μηχανικού τ.ε. στη Διεύθυνση Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων, νόμιμα θεωρημένη από το Διευθυντή της Διεύθυνσης Υ.Τ.Ε. του Δ. Λαμιέων παραλαμβάνουμε τις εργασίες αυτές παρουσία και του εκπροσώπου του αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών κ. Κωνσταντίνου Καλτσά Ε.Δ.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412 / 2016 και Π.Δ. 171/87.

Α/Α	Είδος Εργασιών	Μον.	Αρ. Τιμ.	Εγκ/νες	Μονάδες Εργασιών Εκτελεσθείσες	
					Αριθμητικώς	Ολογράφως
ΟΜΑΔΑ 1 : ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ						
1	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	ΧΛΓ	ΟΔΟ B-30.3	1.541,00	1.541,00	Χίλια πεντακόσια σαράντα ένα
2	Κατασκευή ρείθρων , επενδεδυμένων τάφρων , διαμορφώσεις πυθμένα κ.λ.π με σκυρόδεμα C20/25	M ³	ΟΔΟ B-29.4.1	140,00	140,00	Εκατόν σαράντα
ΟΜΑΔΑ 2 : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ						
3	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	M ³	ΟΔΟ Γ-1.1	291,00	291,00	Διακόσια ενενήντα ένα
4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	M ²	ΟΔΟ Δ-4	2.280,00	2.280,00	Δύο χιλιάδες διακόσια ογδόντα
5	Ασφαλτική προεπάλειψη	M ²	ΟΔΟ Δ-3	1.107,00	1.107,00	Χίλια εκατόν επτά
6	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	TON	ΟΔΟ Δ-6	315,00	315,00	Τριακόσιοι δεκαπέντε
7	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 μ. με χρήση κοινής ασφάλτου	M ²	ΟΔΟ Δ-8.1	3.300,00	3.300,00	Τρεις χιλιάδες τριακόσια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ :

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

- 1.- Το έργο εκτελέστηκε με εργολαβία μετά από δημοπρασία (για την οποία υπάρχει η με αριθμό 57 / 2019 εγκριτική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων και το υπ' αριθ. πρωτ. 17525 / 09 - 05 - 2019 συμφωνητικό) , με μέση τεκμαρτή έκπτωση 44,63 % στις τιμές της με αριθμό 37 / 2018 μελέτης της Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμίας.
- 2.- Με αρχική έγκριση - πίστωση 66.448,93 € (με Φ.Π.Α.) προϋπολογισμού 120.000,00 € (με Φ.Π.Α.) δαπανήθηκαν 66.447,65 € (με ΦΠΑ) .
- 3.- Με την αριθ. 281 / 2019 / 26 - 07 - 2019 (ΑΔΑ : ΩΓΕΤΩΛΚ - 00Π) απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λαμιέων εγκρίθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. σε ισοζύγιο με το ποσό του συμφωνητικού.
- 4.- Η χρηματοδότηση του έργου έγινε από πιστώσεις ΣΑΕ 055 .
Με την παρούσα εργολαβία έγιναν εργασίες ασφαλτοστρώσεων - τσιμεντοστρώσεων σε οδούς στην Τ.Κ. Παύλιανης και ειδικότερα :
 - 1) Ασφαλτόστρωση τμήματος οδού 353,30 μ. από οικία Σάλτα έως οικία Μελετίου .
 - 2) Ασφαλτόστρωση τμήματος οδού 155,00 μ. από οικία Αδάμ έως οικία Ντελή .
 - 3) Ασφαλτόστρωση τμήματος οδού 220,00 μ. από περιφερειακό Παύλιανης έως Νεκροταφείο.
 - 4) Τσιμεντόστρωση τμήματος οδού 200,00 μ. από οικία Ελευθεράκη έως οικία Φαρμάκη .
- 5.- Υποβλήθηκε οριστικό Φ.Α.Υ. - Σ.Α.Υ., μετά το πέρας των εργασιών , με υπεύθυνο - συντονιστή τον κ. Καλτσά Κωνσταντίνο Πολιτικό Μηχανικό

6.- ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ :

.....
.....

7.- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

.....
.....

- 8.- Οι εργασίες ποσοτικά παραλαμβάνονται με βάση τη τελική επιμέτρηση (όπως συντάχθηκε και υπογράφηκε από τον επιβλέποντα του έργου και έγινε ανεπιφύλακτα δεκτή από τον ανάδοχο) και από τα πρωτόκολλα αφανών εργασιών που τη συνοδεύουν.
- 9.- Από ποιοτικής άποψης διαπιστώνεται ότι οι εργασίες ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στις σχετικές προδιαγραφές, πληρούν τους κανόνες έντεχνης κατασκευής, γι' αυτό παραλαμβάνονται ως καλώς έχουσες.
- 10.- Οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των διαφόρων εργασιών του προϋπολογισμού που έγιναν κατά την κατασκευή, επεβλήθησαν από τα πράγματα σαν αναγκαίες, για την άρτια εκτέλεση του έργου, γι' αυτό κρίνονται αποδεκτές στο σύνολο όπως έχουν.
- 11.-Οι απολογιστικές από τον ανάδοχο εκτελεσθείσες εργασίες, (για προμήθεια υλικών και εργασίας)
....., συνολικού ύψους..... δικαιολογούνται απόλυτα, έγιναν καλώς και κατά σύμφоро τρόπο για το Δήμο, όλα δε τα υλικά ενσωματώθηκαν στο έργο.
- 12.- Η εγκατάσταση του αναδόχου έγινε στις 09 - 05 - 2019 (υπογραφή συμφωνητικού). Η προθεσμία περάτωσης με βάση το συμφωνητικό και το άρθρο 11 της Ε.Σ.Υ. ήταν οι εκατόν ογδόντα ημέρες με ημερομηνία λήξης την 04 - 11 - 2019. Οι εργασίες περαιώθηκαν εμπρόθεσμα την 04 - 11 - 2019.
- 13.- Η προσωρινή παραλαβή του έργου έγινε την 29 - 12 - 2020 και το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής εγκρίθηκε με την αριθ. 43 / 2021 / 26 - 01 - 2021 (ΑΔΑ : Ψ2ΛΗΩΛΚ - ΑΩ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

14.- Τέλος επειδή σαν χρόνος εγγύησης ορίζεται το διάστημα των 15 μηνών η δε αποπεράτωση του έργου έγινε την 04 - 11 - 2019 προτείνουμε όπως, λόγω του διαρρεύσαντος από την αποπεράτωση χρόνου και του γεγονότος της (σε καλή κατάσταση) διατήρησης του έργου μέχρι σήμερα, η παρούσα παραλαβή θεωρηθεί **οριστική**.

Το παρόν συντάχθηκε σε έξι αντίτυπα (αντίγραφα).

Λαμία - - 2022

ΟΙ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΕΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

1.- Ι. Μυλωνής

2.- Ο. Αντωνοπούλου

3.- Ζ. Κακανά

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Κωνσταντίνος Καλτσάς

ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
ΑΓ ΤΡΥΦΩΝΑ 5 ΛΑΜΙΑ 35100
ΤΗΛ. 22310 46852-6 FAX. 35193
Α.Μ. Α.Ε. 15439/14/Β/87/010
Α.Φ.Μ. 094140715 Δ.Ο.Υ. ΛΑΜΙΑΣ

Ο ΠΑΡΑΔΙΔΩΝ

Γεώργιος Λέτσος

Ε γ κ ρ ί θ η κ ε

Με την με αριθ.....απόφασή μας Δ.Σ.

Λαμία - - 2022

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ