



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΕΡΓΟ: «Μονώσεις δωματίων στο
ΕΠΑΛ»

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Των εκτελεσθεισών εργασιών του έργου: «Επισκευές, στεγανώσεις κτιρίου 1^{ου}-3^{ου} ΕΠΑΛ» του Δήμου Λαμιέων από τον Ιωάννη Πατσούρα.

Οι υπογράφωντες

1. Χριστοπούλου Θεοδώρα, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, ΠΕ Στερεάς Ελλάδας, ως πρόεδρος
2. Γκέτσιος Ιωάννης, Αρχιτέκτων Μηχανικός Δήμου Λαμιέων, ως τακτικό μέλος
3. Ρουχά Αλεξία Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Δήμου Λαμιέων, ως τακτικό μέλος

που αποτελούμε την Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής που συστάθηκε με την αριθμ. 261/2023 (ΑΔΑ: ΨΑ2ΚΩΛΚ-Ε3Γ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαμιέων, με σκοπό την παραλαβή των εργασιών του έργου «Επισκευές, στεγανώσεις κτιρίου 1^{ου}-3^{ου} ΕΠΑΛ», απουσία εκπροσώπων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας λόγω μη ορισμού τους, αφού μεταβήκαμε την 06 / 02 / 2024, ημέρα της εβδομάδαςΤρίτη....., στον τόπο του έργου και έχοντας υπόψη την από 23-11-2022 τελική επιμέτρηση του επιβλέποντος του έργου αυτού Καρτσιώτη Ανέστη, Πολιτικού Μηχανικού της Δ.Υ.Τ.Ε. του Δήμου Λαμιέων, όπως αυτή εγκρίθηκε με την αρ. 46551/24-11-2022 απόφαση της Αναπλ. Προϊσταμένης της Δ.Υ.Τ.Ε. του Δήμου Λαμιέων, παραλαμβάνουμε τις εργασίες αυτές, παρουσία του κ. Ιωάννη Πατσούρα, εκπροσώπου του αναδόχου, όπως παρατίθενται παρακάτω, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4412/2016.

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ			
		Μονάδα	ΕΓΓΕΚΡΙ-ΜΕΝΕΣ	ΕΓΓΕΚΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΠΕ	Εκτελεσθείσες	
		Μέτρησης			ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
ΟΜΑΔΑ 1η : ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ						
1	Απομάκρυνση επίστρωσης σκύρων	ton x 10m	8,00	224,05	224,05	Διακόσια είκοσι τέσσερα και πέντε εκατοστά
2	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων	m ²	195,00	353,96	353,96	Τριακόσια πενήντα τρία και ενενήντα έξι εκατοστά
3	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου με τα χέρια	ton	2,00	26,26	26,26	Είκοσι έξι και είκοσι έξι εκατοστά
4	Μεταφορά υλικών με τα χέρια	ton x 10m	83,00	58,37	58,37	Πενήντα οκτώ και τριάντα επτά εκατοστά

5	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ton.km	35,00	472,65	472,65	Τετρακόσια εβδομήντα δύο και εξήντα πέντε εκατοστά
ΟΜΑΔΑ 2η : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ						
6	Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα για την μόνωση δωματίων	m ³	1,00	1,52	1,52	Ένα και πενήντα δύο εκατοστά
7	Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά	m ²	72,00	114,29	114,29	Εκατόν δεκατέσσερα και είκοσι εννέα εκατοστά
8	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες	m ²	260,00	346,34	346,34	Τριακόσια σαράντα έξι και τριάντα τέσσερα εκατοστά
9	Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης με γαλβανισμένη λαμαρίνα	μμ	63,00	0,00	0,00	Μηδέν
10	Αποκατάσταση επιφανειών διαβρωμένου ωπλισμένου σκυροδέματος	m ²	12,00	23,49	23,49	Είκοσι τρία και σαράντα εννέα εκατοστά
11	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά	kg	75,00	54,10	54,10	Πενήντα τέσσερα και δέκα εκατοστά
12	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	m ²	3,40	7,02	7,02	Επτά και δύο εκατοστά
13	Στεγανοποίηση μεταλλικών υδρορροών	μμ	187,00	187,00	187,00	Εκατόν ογδόντα επτά
14	Αποκατάσταση επιφάνειας μωσαϊκού	m ²	80,00	0,00	0,00	Μηδέν

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Για το έργο συντάχθηκε η αρ. 176/2021 μελέτη προϋπολογισμού 35.000,00 €.
2. Με αρ. πρωτ. 877/11-01-2022 Απόφαση Δημάρχου ανατέθηκε με απευθείας ανάθεση το έργο στον Πατσούρα Ιωάννη.
3. Η αρ. 2226/30-06-2022 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 22SYMV010844244) του έργου υπεγράφη στο ποσό των 34.652,47€ με ΦΠΑ με προθεσμία περαίωσης εκατόν πενήντα (120) ημερολογιακές ημέρες
4. Με την αρ. 478/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών με προϋπολογισμό 34.405,46€, επί έλασσον σε σχέση με την αρχική σύμβαση.
5. Συντάχθηκαν δύο (2) λογαριασμοί συνολικής δαπάνης 27.746,34€ χωρίς Φ.Π.Α.
6. Με την αρ. 46551/24-11-2022 απόφαση της Αναπλ. Προϊσταμένης της Δ.Υ.Τ.Ε. του Δήμου Λαμιέων εγκρίθηκε η Τελική Επιμέτρηση του έργου.
7. Η βεβαίωση περαίωσης του έργου εκδόθηκε εμπρόθεσμα την 01-11-2022 από τη Διεύθυνση Υποδομών και Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων.
8. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

.....

.....


.....

9. Οι εργασίες ποσοτικά παραλαμβάνονται με βάση τη τελική επιμέτρηση και τα πρωτόκολλα αφανών εργασιών που τη συνοδεύουν.
10. Από ποιοτικής άποψης, διαπιστώνεται ότι οι εργασίες και τα προσκομισθέντα υλικά ανταποκρίνονται στις σχετικές προδιαγραφές, πληρούν τους κανόνες έντεχνης κατασκευής και γι' αυτό παραλαμβάνονται ως καλώς έχουν.
11. Οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των διαφόρων εργασιών του προϋπολογισμού που έγιναν κατά την κατασκευή επεβλήθησαν από τα πράγματα σαν αναγκαία, για την άρτια εκτέλεση του έργου, γι' αυτό κρίνονται αποδεκτά στο σύνολο όπως έχουν.
12. Ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας και το Μητρώο του έργου ελέγχθηκαν ως προς την πληρότητά τους και ευρέθηκαν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.
13. Επειδή ως χρόνος εγγύησης ορίζεται το διάστημα 15 μηνών και η αποπεράτωση του έργου έγινε την 28-10-2022, η Επιτροπή παραλαμβάνει τις επιμέρους εργασίες που περιλαμβάνει το έργο, όπως αυτές αναγράφονται παραπάνω καθώς παρήλθε ο χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του έργου.

Το παρόν συντάχθηκε σε έξι αντίτυπα (αντίγραφα).


Ο ανάδοχος
ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Λαμία, 06 - 02 - 2024

Η Επίβλεψη

ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

Η Επιτροπή

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ

ΓΚΕΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΡΟΥΧΑ ΑΛΕΞΙΑ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ

Εγκρίθηκε
Με την αριθμ. Απόφασή μας
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ