


Αναθεωρημένο Χρονοδιάγραμμα Έργου: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΑΛΚΙΟΤΟΥΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ



Συμβατικός Χρόνος (14/09/2021 - 12/03/2022)

1η Παράταση Εργασιών 120 ημέρες (12/03/2022 - 09/07/2022)

2η Παράταση Εργασιών 120 ημέρες (09/07/2022 - 05/11/2022)

Λαμία 06/06/2022
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΠΡΟΒΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Μηχανολόγος Μηχ/κός

Λαμία 14/06/2022
Η ΕΠΙΒΛΕΨΗ

ΦΟΥΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Μηχανολόγος Μηχ/κός

ΚΑΡΤΣΙΟΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
Πολτικός Μηχ/κός



ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΡΟΫΠ.: 522.500,00€ με ΦΠΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(συνοδεύει το χρονοδιάγραμμα έργου)

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 14/09/2021. Η προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, ήτοι ως 12/03/2022. Εξαιτίας των λόγω που αναλύονται διεξοδικά στην αίτηση παράτασης ζητήθηκε παράταση 120 ημερών, ήτοι έως 09/07/2022. Εξαιτίας των λόγω που αναλύονται διεξοδικά στην 2^η αίτηση παράτασης ζητήθηκε εκ νέου παράταση 120 ημερών, ήτοι έως 05/11/2022. Οι εργασίες που εμφανίζονται στο διάγραμμα και ο χρόνος κατασκευής τους είναι ο ακόλουθος βασικά:

1^η φάση:

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Στην φάση αυτή πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες επισκέψεις επί τόπου του έργου μαζί με την επίβλεψη με σκοπό την πλήρη ενημέρωση του αναδόχου για τα χαρακτηριστικά του έργου.

Έναρξη: 14 / 9 / 2021 , πέρας: 13 / 10 / 2021.

Διάρκεια τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες.

2^η φάση:

ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Στην φάση αυτή πραγματοποιήθηκε η αποξήλωση του παλαιού συστήματος θερμοϋγρομόνωσης σε συνδυασμό με την αποξήλωση και απομάκρυνση του παλαιού ηλιοθερμικού συστήματος που βρίσκεται στο νότιο δώμα του κτιρίου.

Έναρξη: 14 / 10 / 2021 , πέρας: 12 / 11 / 2021.

Διάρκεια τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες.

3^η φάση:

ΘΕΡΜΟΪΓΤΡΟΜΟΝΩΣΗ

Στην Α' φάση πραγματοποιήθηκε η θερμομόνωση καθώς επίσης και η δημιουργία ρύσεων του βορείου δώματος του κτιρίου. Εξαιτίας όμως των καιρικών συνθηκών (τουλάχιστον 20 εργάσιμες ημέρες βροχή, υγρασία, απαγορευτικές θερμοκρασίες για την επίστρωση ασφαλοπάνου) δεν υλοποιήθηκε η υγρομόνωσή του. Επομένως η Β' Φάση θα υλοποιηθεί με την κατασκευή της υγρομόνωσης του βορείου δώματος καθώς επίσης και με την θερμοϋγρομόνωση του νοτίου δώματος, έπειτα από την σύνταξη και έγκριση ΑΠΕ.

Α' Φάση :

Έναρξη: 14 / 10 / 2021 , πέρας: 12 / 11 / 2021.

Διάρκεια τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες

Β' Φάση :

Έναρξη: 12 / 04 / 2022 , πέρας: 11 / 06 / 2022.

Διάρκεια εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες

4^η φάση:

ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Στην φάση αυτή θα πραγματοποιηθεί η κατασκευή νέου ηλιοθερμικού συστήματος με τα του απαραίτητου συστήματος αποθήκευσης του ζεστού νερού χρήσης. Η επιμήκυνση του Χρονοδιαγράμματος οφείλεται στις καιρικές συνθήκες που επικρατούν μέχρι σήμερα καθώς επίσης και στην δυσκολία παράδοσης υλικών εξαιτίας της πανδημίας Covid-19.

Έναρξη: 13 / 11 / 2021 , πέρας: 12 / 03 / 2022.

Διάρκεια εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες

5^η φάση:

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ-ΔΙΚΤΥΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Στην φάση αυτή αρχικά θα κατασκευαστεί το απαραίτητο δίκτυο φυσικού αερίου από τον δρόμο περίξ του γηπέδου μέχρι το λεβητοστάσιο του σταδίου. Έπειτα, θα πραγματοποιηθεί η αντικατάσταση των παλαιών καυστήρων πετρελαίου με νέους υψηλής αποδόσεως φυσικού αερίου. Οι λόγοι καθυστέρησης αναλύονται στην αίτηση παράτασης.

Έναρξη: 11 / 02 / 2022 , πέρας: 05 / 11 / 2022.

Διάρκεια διακόσιες εξήντα οκτώ (268) ημερολογιακές ημέρες

6^η φάση:

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ-ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Στην φάση αυτή θα κατασκευαστεί νέο φωτοβολταϊκό σύστημα στο νότιο δώμα του κτιρίου και θα δημιουργηθεί ένα νέο ενιαίο αυτόματο σύστημα διαχείρισης του γηπέδου. Οι λόγοι καθυστέρησης αναλύονται στην αίτηση παράτασης.

Έναρξη: 13 / 03 / 2022 , πέρας: 05 / 11 / 2022.

Διάρκεια διακόσιες τριάντα οκτώ (238) ημερολογιακές ημέρες

ΛΑΜΙΑ 8 - 06 - 2022

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΠΡΟΒΟΗΦΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ