

ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ – Ε.Δ.Ε.  
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 18 – ΛΑΜΙΑ  
ΤΗΛ. 2231045129 ΦΑΞ. 2231045129

ΛΑΜΙΑ, 26/2/2021

7759  
26.2.21

Δ. Χριστοδωρον

ΠΡΟΣ  
ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ: Παράταση χρόνου εκτέλεσης του έργου «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

Είμαι Ανάδοχος του έργου «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» με την από 05/02/2020 σύμβαση κατασκευής έργου και ο χρόνος περαίωσης του έργου είναι διακόσιες δέκα ( 210 ) ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως 2/9/2020.

Κατόπιν αιτήσεως του Αναδόχου εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι τις 2/12/2020 με την υπ' αριθμ. 222/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαμιέων.

Κατόπιν αιτήσεως του Αναδόχου εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι τις 2/4/2021 με την υπ' αριθμ. 302/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαμιέων.

Λόγω των μέτρων περιορισμού των επαγγελματικών δραστηριοτήτων εξαιτίας της πανδημίας covid-19, και καθώς η ροή εκτέλεσης του έργου γίνεται σταδιακά λόγω της λήψης αποφάσεων από το Δημοτικό Συμβούλιο για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις παρακαλώ για παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου για τρεις (3) μήνες, ήτοι έως 2/7/2021.

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ  
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Υπόψη: κ. ΡΙΖΟΥ ΣΩΤ.

ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΜΗΧ. ΜΗΧ.