



ΑΠΟ : **Ν&Σ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.**

ΠΡΟΣ : ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

**ΕΡΓΟ : «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 1ου & 17ου  
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ & 17ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ»**

**ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Σε συνέχεια της αλληλογραφίας του έργου, θέτουμε υπόψη σας, ότι για την προώθηση και ολοκλήρωση των εργασιών του έργου είναι απαραίτητη η σύνταξη και έγκριση Α.Π.Ε.. Ο Α.Π.Ε. αφενός θα τακτοποιεί ποσότητες συμβατικών εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από την προσαρμογή στα κατασκευαστικά δεδομένα και αναλυτικότερη επιμέτρηση, αφετέρου θα περιλαμβάνει Νέες Τιμές εργασιών που αφορούν επιδιορθώσεις στις αστοχίες της υφιστάμενης υγρομόνωσης δώματος που δεν μπορούσαν να προβλεφτούν στη μελέτη, χωρίς εκτεταμένες δόκιμες και την άρση του Φωτοβολταϊκού Συστήματος που κάλυπτε το χώρο.

Για τους ανωτέρω λόγους παρακαλούμε για την παράταση περαίωσης εργασιών, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, κατά 80 ημερολογιακές ημέρες ήτοι μέχρι 29/4/2022, ώστε μετά την έγκριση του Α.Π.Ε. σε εύλογο χρόνο, να προβούμε στην ολοκλήρωση των εργασιών.

Γλυφάδα, 29/09/2021

Για την εταιρεία

**Ν. & Σ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.**  
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 7 - ΓΛΥΦΑΔΑ 166 74  
ΤΗΛ.: 210 - 96 02 537 - email: sgeorga@tee.gr  
ΑΦΜ: 997958051 - ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ