

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρμόδιος: Ανέστης Καρτσιώτης

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές
Πράξεις
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

Εισήγηση

Προς

Την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας του έργου: «Μεταστέγαση Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου».

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «Μεταστέγαση Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου».

Α) Ιστορικό

1. Από την Δ/ση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 52/2018 μελέτη προϋπολογισμού 410.634,44 € με ΦΠΑ 24%.
2. Με την αρ. 440/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου.
3. Στις 26-11-2018 διεξήχθη δημοπρασία και με την αρ. 71/2019 (ΑΔΑ: Ω6Ο9ΩΛΚ-ΣΒ1) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του έργου η Κ/Ξ Γώγος Παναγιώτης-Παππάς Γεώργιος.
4. Η αρ. 22398/03-06-2019 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 19SYMV005051966) του έργου υπεγράφη στο ποσό των 224.729,89€ με ΦΠΑ με προθεσμία περαίωσης εκατόν πενήντα (180) ημερολογιακές ημέρες.
5. Με την αρ. 486/2019 (ΑΔΑ: 6ΗΨΨΩΛΚ-Μ1Κ) Απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε η 1η παράταση χρόνου περαίωσης του έργου έως την 28/4/2020.
6. Με την αρ. 100/2020 (ΑΔΑ: 6ΗΨΨΩΛΚ-Μ1Κ) Απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε η 2η παράταση χρόνου περαίωσης του έργου έως την 26/8/2020.
7. Με την αρ. 223/2020 (ΑΔΑ: 6ΥΗΠΩΛΚ-ΖΥΖ) Απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε η 3η παράταση χρόνου περαίωσης του έργου έως την 25/10/2020.
8. Με την αρ. 300/2020 (ΑΔΑ: ΨΙΝΚΩΛΚ-ΚΘ1) Απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε η 4η παράταση χρόνου περαίωσης του έργου έως την 23/01/2021.
9. Με την αρ. 37653/25-09-2020 αίτηση η ανάδοχος κοινοπραξία ζήτησε αποζημίωση λόγω βλαβών στο έργο λόγω καιρικών φαινομένων.
10. Με το από 15-10-2020 πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών καταγράφηκαν οι βλάβες που έχουν προκληθεί στο έργο λόγω καιρικών φαινομένων.
11. Με την αρ. 575/2020 (ΑΔΑ: 6ΚΠ9ΩΛΚ-4ΝΙ) Απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε το πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών του έργου.
12. Με την αρ. 10/2021 (ΑΔΑ: 9ΩΔΑΩΛΚ-ΗΦ7) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η 5η παράταση χρόνου περαίωσης του έργου έως την 23/04/2021.
13. Με την αρ. 236/2021 (ΑΔΑ: Ω8ΨΧΩΛΚ-ΦΑΧ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η 6η παράταση χρόνου περαίωσης του έργου έως την 22/07/2021.
14. Με την αρ. 523/2021 (ΑΔΑ: ΩΗΘΜΩΛΚ-Ω50) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η 7η παράταση χρόνου περαίωσης του έργου έως την 20/10/2021.
15. Με την αρ. 683/2021 (ΑΔΑ: 6Ε3ΓΩΛΚ-ΒΝΧ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η 8η παράταση χρόνου περαίωσης του έργου έως την 17/02/2022.

16. Με την αρ. 81/2022 (ΑΔΑ: ΨΛΜ8ΩΛΚ-3ΩΕ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η 9η παράταση χρόνου περαίωσης του έργου έως την 18/05/2022.
17. Με την αρ. 209/2022 (ΑΔΑ: ΨΗΒΕΩΛΚ-Χ14) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση και το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών.
18. Με την αρ. 15325/26-04-2022 αίτηση η ανάδοχος κοινοπραξία ζήτησε δέκατη παράταση του χρόνου περαίωσης των εργασιών κατά δύο (2) μήνες.

Β) Λόγοι παράτασης προθεσμίας

Η δέκατη παράταση προθεσμίας του έργου προτείνεται από την Υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν.4412/2016 προκειμένου να υπογραφεί η συμπληρωματική σύμβαση για την αποκατάσταση των βλαβών που έχουν διαπιστωθεί στο έργο λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων.

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία προτείνει :

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι την 17-07-2022, για το έργο ««Μεταστέγαση Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου», αναδόχου εταιρείας Κ/Ξ Γώγος Παναγιώτης-Παππάς Γεώργιος.

Λαμία, 26 – 04 – 2022
Ο συντάξας

Λαμία, 26 – 04 – 2022
Η Αναπλ. Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Υποδομών
& Τεχνικών Έργων

Ανέστης Καρτσιώτης
Πολιτικός Μηχανικός

Αφροδίτη Πολιτοπούλου
Αρχιτέκτων Μηχανικός