

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρμόδιος: Ανέστης Καρτσιώτης

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές
Πράξεις
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

Εισήγηση
Προς
Την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευές, στεγανώσεις κτιρίου 1ου-3ου ΕΠΑΛ».

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «Επισκευές, στεγανώσεις κτιρίου 1ου-3ου ΕΠΑΛ».

Α) Ιστορικό

1. Από την Δ/ση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 176/2021 μελέτη προϋπολογισμού 35.000,00 € με ΦΠΑ 24%.
2. Με την αρ. πρωτ. 877/11-01-2022 Απόφαση Δημάρχου ανατέθηκε με απευθείας ανάθεση το έργο στον Πατσούρα Ιωάννη.
3. Η αρ. 2226/20-01-2022 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 22SYMV009943561) του έργου υπεγράφη στο ποσό των 34.652,49€ με ΦΠΑ με προθεσμία περαίωσης εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες

Β) Λόγοι παράτασης προθεσμίας

Η παράταση προθεσμίας του έργου προτείνεται από την Υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 147 (παρ. 8) του Ν.4412/2016 προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες στεγάνωσης στο δώμα του κτιρίου οι οποίες έχουν καθυστερήσει λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και οι πρόσθετες εργασίες στεγάνωσης στο δώμα του κτιρίου που προέκυψαν μετά την ανάθεση του έργου.

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία προτείνει :

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι την 19-06-2022, για το έργο ««Επισκευές, στεγανώσεις κτιρίου 1ου-3ου ΕΠΑΛ», αναδόχου Ιωάννη Πατσούρα.

Λαμία, 11 – 05 – 2022
Ο συντάξας

Λαμία, 11 – 05 – 2022
Η Αναπλ. Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Υποδομών
& Τεχνικών Έργων

Ανέστης Καρτσιώτης
Πολιτικός Μηχανικός

Αφροδίτη Πολιτοπούλου
Αρχιτέκτων Μηχανικός