

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
Αρμόδιος: Ανέστης Καρτσιώτης  
Ηλ.ταχυδρ. : [a.kartsiotis@lamia-city.gr](mailto:a.kartsiotis@lamia-city.gr)  
Τηλ/vo : 22313-51547

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  
Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές  
Πράξεις  
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

Εισήγηση

Προς

Την Οικονομική Επιτροπή

**ΘΕΜΑ:** Επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου: «Ανακαίνιση κτιρίων δημοτικού κοιμητηρίου».

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «Ανακαίνιση κτιρίων δημοτικού κοιμητηρίου» αναδόχου Κ/Ξ Στεργιόπουλος-Χαντζόπουλος.

#### A) Ιστορικό

1. Από την Δ/ση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 114/2021 μελέτη προϋπολογισμού 99.050,49 € με ΦΠΑ 24%.
2. Με την αρ. 648/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου.
3. Στις 27-10-2021 διεξήχθη δημοπρασία και με την αρ. 807/2021 (ΑΔΑ: ΨΡ28ΩΛΚ-ΞΥΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του έργου η Κ/Ξ Στεργιόπουλος-Χαντζόπουλος.
4. Η αρ. 1251/13-01-2022 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 22SYMV009918123) του έργου υπεγράφη στο ποσό των 52.916,46€ με ΦΠΑ με προθεσμία περαίωσης εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι την 12-06-2022.
5. Με την αρ. 371/2022 (ΑΔΑ: Ω84ΩΩΛΚ-Δ25) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 10-09-2022.
6. Με την αρ. 525/2022 (ΑΔΑ: ΨΑΚΒΩΛΚ-ΔΚ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση του χρόνου περαίωσης του έργου μέχρι την 09-11-2022.
7. Με την αρ. 44152/4-11-2022 αίτηση ο ανάδοχος υπέβαλλε δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου κατά εξήντα (60) ημέρες, ήτοι μέχρι την 08-01-2023, σε εφαρμογή του άρθρου 153 του Ν.4938/2022.

#### B) Λόγοι επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου

Σύμφωνα με την παρ. 1<sup>α</sup> του άρθρου 153 του Ν.4938/2022, «για όσο διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται η ενεργειακή κρίση, και πάντως για διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κάθε οικονομικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεση δημόσιας σύμβασης έργου δύναται να υποβάλλει δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία από της υποβολής της καθίσταται δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή» και

επιπλέον «Η χρονική διάρκεια της παράτασης για την εκτέλεση των εργασιών, δεν προσμετράται στον συμβατικό χρόνο και δεν αποτελεί παράταση της συμβατικής διάρκειας εκτέλεσης του έργου».

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία προτείνει :

Την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου «Ανακαίνιση κτιρίων δημοτικού κοιμητηρίου» αναδόχου Κ/Ξ Στεργιόπουλος-Χαντζόπουλος κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι την 08-01-2023.

Λαμία, 07 – 11 – 2022  
Ο συντάξας

Λαμία, 07 – 11 – 2022  
Η Αναπλ. Προϊσταμένη  
Διεύθυνσης Υποδομών  
& Τεχνικών Έργων

Ανέστης Καρτσιώτης  
Πολιτικός Μηχανικός

Αφροδίτη Πολιτοπούλου  
Αρχιτέκτων Μηχανικός