

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρμόδιος: Ανέστης Καρτσιώτης

Δ.Σ.
ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές
Πράξεις
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

Εισήγηση του Δημάρχου κ. Καραϊσκού Ευθύμιου

Προς

Το Δημοτικό Συμβούλιο

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας του έργου: «Υποδομή γηπέδων για υποδοχή πλαστικού χλοοτάπητα».

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση Παράτασης προθεσμίας του έργου: «Υποδομή γηπέδων για υποδοχή πλαστικού χλοοτάπητα».

Α) Ιστορικό

1. Από την Δ/ση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 13/2016 μελέτη προϋπολογισμού 110.000,00 € με ΦΠΑ 24%.
2. Στις 12-07-2016 διεξήχθη δημοπρασία και με την αρ. 376/2016 (ΑΔΑ: ΩΥ05ΩΛΚ-ΜΕΕ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του έργου η εταιρεία Ντούβας Τεχνική Ο.Ε..
3. Η αρ. 54795/27-09-2016 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 16SYMV005163964) του έργου υπεγράφη στο ποσό των 52.800,00€ με ΦΠΑ με προθεσμία περαίωσης εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες.
4. Για το έργο εγκρίθηκαν οι εξής παρατάσεις: α) 1^η παράταση έως την 23/7/2017 - αρ. 160/2017 (ΑΔΑ: 7ΑΒΥΩΛΚ-ΖΟ8) Απόφαση Δημ. Συμβουλίου. β) 2^η παράταση έως την 20/12/2017 - αρ. 361/2017 (ΑΔΑ: 7ΙΡ7ΩΛΚ-ΑΤΑ) Απόφαση Δ.Σ. γ) 3^η παράταση έως την 29/5/2018 - αρ. 65/2018 (ΑΔΑ: 7ΣΚΡΩΛΚ-ΒΥ0) Απόφαση Δ.Σ.
5. Με την αρ. 17747/7-5-2018 απόφαση της Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων έγινε αποδεκτή η αρ. 17747/26-4-2018 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών του έργου που υπέβαλλε η ανάδοχος εταιρεία Ντούβας Τεχνική Ο.Ε..
6. Με την αρ. 43575/24-10-2019 αίτηση η ανάδοχος εταιρεία ζήτησε τη συνέχιση των εργασιών χωρίς απαίτηση αποζημίωσης μετά από το αρ. 27160/3-7-2019 αίτημα της Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων.
7. Με την αρ. 487/2019 (ΑΔΑ: ΩΔΚΨΩΛΚ-25Ε) Απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε 4^η παράταση έως την 20/3/2020.
8. Με την αρ. 172/2020 (ΑΔΑ: ΨΠΕ9ΩΛΚ-ΗΗΡ) Απόφαση Ο.Ε. εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση και το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών
9. Με την αρ. 10443/28-02-2020 αίτηση ο ανάδοχος ζήτησε πέμπτη παράταση του χρόνου περαίωσης των εργασιών.

B) Λόγοι παράτασης προθεσμίας

Η πέμπτη παράταση προθεσμίας του έργου προτείνεται από την Υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 147 (παρ. 8) του Ν.4412/2016, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι πρόσθετες εργασίες που προτείνονται στην 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση.

Εισηγούμαι

Την Έγκριση Παράτασης προθεσμίας κατά εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, δηλ. έως την 15-09-2020 για το έργο «Υποδομή γηπέδων για υποδοχή πλαστικού χλοοτάπητα», αναδόχου εταιρείας «Ντούβας Τεχνική Ο.Ε.».

Λαμία, - 2020

Ο Δήμαρχος

Ευθύμιος Καραϊσκος

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Λαμία

Ο Πρόεδρος