

Εισήγηση δημάρχου
προς
το Δημοτικό Συμβούλιο

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας του έργου «Κατασκευή γηπέδων 5Χ5».

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ. τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου «Κατασκευή γηπέδων 5Χ5».

1. Ιστορικό

Το έργο ανατέθηκε στην Κ/Ξ Γώγος Παναγιώτης – Αλεξόπουλος Θεόδωρος με δημοπράτηση που επικυρώθηκε με την αριθμ. 51/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων .

Το έργο κατασκευάζεται σύμφωνα με την αριθμ. 69/2018 μελέτη της Δ/σης υποδομών & τεχνικών έργων και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ/σης υποδομών & τεχνικών έργων με τον προϋπολογισμό του έργου να ανέρχεται σε 400.024,00 Ευρώ μαζί με το ΦΠΑ.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από πιστώσεις: Δημοτικοί πόροι, με ΚΑ 30.7326.0035 και πίστωση 200.000,00€.

Με την αριθμ. 276/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης του έργου.

Την 27/08/2019 υπογράφηκε η σύμβαση με ανάδοχο τον κ. Γώγο Παναγιώτη για ποσό 228.877,77€ με Φ.Π.Α.

Τον με αριθμ. πρωτ. 33989/27-08-2019 ορισμό επιβλέποντα του έργου από τον Δ/ντη της Δ/σης Υποδομών & Τεχνικών Έργων.

Με την αριθ.πρωτ. 11819/10-03-2020 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας εκατόν είκοσι (120) ημερών λόγω κακών καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις, χαμηλές θερμοκρασίες κλπ).

Η Υπηρεσία μας εξέτασε το αίτημα του αναδόχου και αποφαινεται ότι η καθυστέρηση που οφείλεται στους ανωτέρω λόγους είναι εκατόν είκοσι (120) ημέρες.

Μετά τα παραπάνω εισηγούμαι:

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου «Κατασκευή γηπέδων 5Χ5» μέχρι την 20-08-2020.

Λαμία 12 - 3 - 2020
! Ο Δήμαρχος

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Λαμία - - 2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ