

Εισήγηση – υπόμνημα της Δ/σης υποδομών & τεχνικών έργων
προς
τον Δήμαρχο Λαμιέων

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Υπάτης».

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ. τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Υπάτης».

1. Ιστορικό

Το έργο ανατέθηκε στον κ. Γώγο Παναγιώτη με δημοπράτηση που επικυρώθηκε με την αριθμ. 172/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων .

Το έργο κατασκευάζεται σύμφωνα με την αριθμ. 25/2018 μελέτη της Δ/σης υποδομών & τεχνικών έργων και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ/σης υποδομών & τεχνικών έργων με τον προϋπολογισμό του έργου να ανέρχεται σε 150.000,00 Ευρώ μαζί με το ΦΠΑ.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από πιστώσεις: Δημοτικοί πόροι, με ΚΑ 30.7326.0041 και πίστωση 80.000,00€.

Με την αριθμ. 562/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης του έργου.

Την 16/10/2019 υπογράφηκε η σύμβαση με ανάδοχο τον κ. Γώγο Παναγιώτη για ποσό 70.619,62€ με Φ.Π.Α.

Τον με αριθμ. πρωτ. 42343/16-10-2019 ορισμό επιβλέποντα του έργου από τον Δ/ντη της Δ/σης Υποδομών & Τεχνικών Έργων.

Με την αριθ.πρωτ. 11821/10-03-2020 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας εκατόν είκοσι (120) ημερών λόγω κακών καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις, χαμηλές θερμοκρασίες κλπ).

Η Υπηρεσία μας εξέτασε το αίτημα του αναδόχου και αποφαινεται ότι η καθυστέρηση που οφείλεται στους ανωτέρω λόγους είναι εκατόν είκοσι (120) ημέρες.

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία προτείνει:

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Υπάτης» μέχρι την 10-08-2020.

Λαμία, 11-03-2020
Ο Τμηματάρχης
Τμήμα οδοποιίας &
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων

Ρίζος Σωτήριος
Τοπογράφος Μηχανικός

Λαμία, 11-03-2020
Ο Συντάξας



Μυλωνής Ιωάννης
Πολ. Μηχανικός
ΤΕ, ΜSc, ΜΔΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Λαμία, 12-03-2020
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ



Δημήτριος Τσώνης
Πολιτικός Μηχανικός