


ΑΘΗΝΑ: 22 / 06 / 2020

Αρ.Πρωτ: ΔΕΚΑΤ26-L0023

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗ 3,
τ.κ.35132 – ΛΑΜΙΑ
ΤΗΛ: 22310 20424
FAX: 22310 22465



ΥΠΟΨΗ : κα ΚΑΚΑΝΑ ΖΩΗ, Επιβλέπουσα Μηχανικό ΟΔΟ
κα ΣΕΡΕΜΕΤΗ ΙΩΑΝΝΑ, Επιβλέπουσα Μηχανικό Η/Μ

ΕΡΓΟ : ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ : 2448 / 21.01.2019

ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ

Λαμβάνοντας υπόψη τους παρακάτω λόγους, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο χρόνος περαίωσης εργασιών μετά την έγκριση της παράτασης του Έργου (16.07.2020), κρίνεται ανεπαρκής για την ολοκλήρωσή τους.

Αναφορικά επισημαίνουμε:

1. Τις πρακτικές δυσκολίες που παρουσιάστηκαν κατά την περίοδο στην οποία επιβλήθηκαν και επικράτησαν περιοριστικά μέτρα για την προστασία κατά του κορονοϊού COVID-19 και
2. Την σύνταξη και έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών

Για το λόγο αυτό, αιτούμαστε παράταση εκτέλεσης εργασιών για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, ήτοι μέχρι τις 16.9.2020.

Με εκτίμηση
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

MSKAT CIVIL WORKS
ΜΑΡΔΑΣ Β. - ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. - ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 34, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 11473
ΑΦΜ: 998297961 - ΔΟΥ: Δ' ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ./FAX: 210 6914611