

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Αρμόδιος υπάλληλος : Ζωή Κακανά
Τηλ.: 22310 67033
Email: kakana@lamia-city.gr

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Είδος πράξης: Λοιπές Κανονιστικές
Πράξεις
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ κ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ Κ. ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ
προς
Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαμίας

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ»

Τίθεται υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου κατ' εφαρμογή του άρθρου 8 και 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ, η από 26-06-2020 εισήγηση- υπόμνημα της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων με την οποία προτείνεται η έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ».

Ιστορικό

Η μελέτη του έργου με αριθ. 49/2017 συντάχθηκε από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμίας με προϋπολογισμό του έργου που ανέρχεται σε 614.000,00 € μαζί με το Φ.Π.Α. Το έργο χρηματοδοτείται από το πιστώσεις Σ.Α.Τ.Α. Π.Ε..

Με την αριθμό 434/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, την αριθ. 7554/164028/22-10-2018 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς που έκανε τον έλεγχο της νομιμότητας της παραπάνω Απόφασης και την 66/2018 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία αποφαινεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης, εγκρίθηκε η ανάθεση του παραπάνω έργου στην εταιρεία MSCAT CIVIL WORKS.

Την 21-01-2019 υπογράφηκε η αριθμ. 2448 σύμβαση για ποσόν 294.713,53€ με το Φ.Π.Α., με προθεσμία περαίωσης την 17-10-2019.

Με την αριθ. 355/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση εκτέλεσης εργασιών του έργου κατά ενενήντα ημέρες ήτοι μέχρι 18-01-2020.

Με την αριθ. 28/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση εκτέλεσης εργασιών του έργου κατά ενενήντα ημέρες ήτοι μέχρι 16-04-2020.

Με την αριθ. 102/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση εκτέλεσης εργασιών του έργου κατά τρεις μήνες ήτοι μέχρι 16-07-2020.

Παράταση προθεσμίας


Με την αριθ. 22806/22-06-2020 αίτησή του, ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας του έργου, ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου έως την 16-09-2020 (δύο μήνες), λόγω δυσχερειών στην κατασκευή του έργου από τη λήψη μέτρων για τη μη εξάπλωση του ιού COVID-19 και την σύνταξη και έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Η Υπηρεσία προτείνει την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου, λόγω δυσχερειών στην κατασκευή του έργου από τη λήψη μέτρων για τη μη εξάπλωση του ιού COVID-19 και την ανάγκη σύνταξης και έγκρισης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών κατά δύο (2) μήνες ήτοι μέχρι την 16-09-2020.

Μετά τα παραπάνω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Τη λήψη απόφασης για έγκριση χορήγησης γενικής παράτασης του έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ» κατά δύο (2) μήνες ήτοι μέχρι την 16-09-2020.

Λαμία - - 2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Λαμία - - 2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ