

Εισήγηση του Δημάρχου κ. Καραϊσκού Ευθύμιου

Προς

Το Δημοτικό Συμβούλιο

ΘΕΜΑ: Παράτασης προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση προσβασιμότητας ΑμεΑ στο σχολικό συγκρότημα 1ου και 17ου Δημοτικού».

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση προσβασιμότητας ΑμεΑ στο σχολικό συγκρότημα 1ου και 17ου Δημοτικού».

A) Ιστορικό

1. Από την Δ/ση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 42/2018 μελέτη προϋπολογισμού 43.087,45 € με ΦΠΑ 24%.
2. Με την αρ. 186/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου.
3. Στις 16-07-2019 διεξήχθη δημοπρασία και με την αρ. 269/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του έργου η Κ/Ξ Γώγος Παναγιώτης-Παππάς Γεώργιος.
4. Η αρ. 50449/03-12-2019 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 19SYMV005975652) του έργου υπεγράφη στο ποσό των 30.727,57€ με ΦΠΑ με προθεσμία περαίωσης εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες.
5. Με την αρ. 98/2020 (ΑΔΑ: 60ΦΡΩΛΚ-13Ξ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση του χρόνου περαίωσης μέχρι την 30-06-2020.
6. Με την αρ. πρωτ. 23665/25-6-2020 η ανάδοχος κοινοπραξία ζήτησε παράταση του χρόνου περαίωσης των εργασιών κατά δύο μήνες.

B) Λόγοι παράτασης προθεσμίας

Η δεύτερη παράταση προθεσμίας του έργου προτείνεται από την Υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 147 (παρ. 8) του Ν.4412/2016 λόγω της ανάγκης σύνταξης ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών λόγω εργασιών που έχουν καθυστερήσει συνέπια των έκτακτων μέτρων περιορισμού τις επαγγελματικής δραστηριότητας λόγω πανδημίας.

Εισηγούμαι

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι την 30-06-2020, για το έργο «Βελτίωση

προσβασιμότητας ΑμεΑ στο σχολικό συγκρότημα 1ου και 17ου Δημοτικού», αναδόχου εταιρείας Κ/Ξ Γώγος Παναγιώτης-Παππάς Γεώργιος.

Λαμία, — — 2020

Ο Δήμαρχος

Ευθύμιος Καραϊσκος

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Λαμία

Ο Πρόεδρος