

Εισήγηση του Δημάρχου κ. Καραϊσκού Ευθύμιου

Προς

Το Δημοτικό Συμβούλιο

ΘΕΜΑ: Παράτασης προθεσμίας της μελέτης : «Μελέτη Ενεργειακών Επιθεωρήσεων Δημοτικών Κτιρίων».

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση παράτασης προθεσμίας της μελέτης : «Μελέτη Ενεργειακών Επιθεωρήσεων Δημοτικών Κτιρίων».

A) Ιστορικό

1. Με την αρ. 533/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο τρόπος ανάθεσης της μελέτης «Μελέτη Ενεργειακών Επιθεωρήσεων Δημοτικών Κτιρίων».
2. Στις 20-12-2018 διεξήχθη ηλεκτρονική κλήρωση μέσω του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων από την οποία αναδείχτηκε ανάδοχος η εταιρεία «NAMA Σύμβουλοι Μηχανικοί & Μελετητές ΑΕ» δημοπρασία και με την αρ. 71/2019 (ΑΔΑ: Ω6Ο9ΩΛΚ-ΣΒ1) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του έργου η Κ/Ξ Γώγος Παναγιώτης-Παππάς Γεώργιος.
3. Με την αρ. 3328/25-01-2019 απόφαση Δημάρχου ανατέθηκε η σύνταξη της μελέτης στην εταιρεία «NAMA Σύμβουλοι Μηχανικοί & Μελετητές ΑΕ».
4. Η αρ. 10963/14-03-2019 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 19SYMV004617190) του έργου υπεγράφη στο ποσό των 23.857,60€ με ΦΠΑ με προθεσμία περαίωσης ένα (1) έτος.
5. Με την αρ. 11962/11-03-2020 αίτηση η ανάδοχος εταιρεία ζήτησε παράταση του χρόνου περαίωσης της μελέτης κατά οκτώ (8) μήνες, ήτοι μέχρι την 07-11-2020.
6. Με το αρ. 2/2020 Πρακτικό του (Θέμα 5ο), το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας γνωμοδότησε θετικά υπέρ της έγκρισης παράτασης της μελέτης «Μελέτη Ενεργειακών Επιθεωρήσεων Δημοτικών Κτιρίων» κατά διακόσιες σαράντα (240) ημερολογιακές ημέρες.

B) Λόγοι παράτασης προθεσμίας

Η παράταση προθεσμίας του έργου προτείνεται από τη Διεύθυνση Υποδομών & Τεχνικών Έργων σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν.4412/2016 διότι δεν ήταν εφικτή η έγκαιρη παράδοση στην ανάδοχο εταιρεία όλων των απαραίτητων τεχνικών δεδομένων που αφορούν το σύνολο των κτιρίων που περιλαμβάνει η μελέτη και επιπλέον τα έκτακτα μέτρα περιορισμού τις επαγγελματικής δραστηριότητας λόγω πανδημίας καθυστερούν την πρόοδο των εργασιών.

Εισηγούμαι

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά εκατόν είκοσι (240) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι την 07-11-2020, για την ολοκλήρωση της μελέτης: «Μελέτη Ενεργειακών Επιθεωρήσεων Δημοτικών Κτιρίων», αναδόχου εταιρείας «NAMA Σύμβουλοι Μηχανικοί & Μελετητές ΑΕ».

Λαμία, — — 2020

Ο Δήμαρχος

Ευθύμιος Καραΐσκος

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Λαμία

Ο Πρόεδρος