

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρμόδιος υπάλληλος: Ρουχά Αλεξία
Τηλ.: 2231024164
Ηλ. Ταχυδρ.: alexrouha@lamia-city.gr

Εισήγηση-Υπόμνημα της Δ/σης Υποδομών & Τεχνικών Έργων
Προς
τον Δήμαρχο Λαμιέων κ. Ευθύμιο Καραϊσκό

Θέμα: Παράταση προθεσμίας του έργου : «Αναπλάσεις πεζοδρομίων Δ.Ε. Λαμίας»

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «Αναπλάσεις πεζοδρομίων Δ.Ε. Λαμίας».

1. Ιστορικό

1. Από την Δ/ση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 70/2018 μελέτη προϋπολογισμού 607.600,00 € με ΦΠΑ.
2. Με την αρ. 276/2018 (ΑΔΑ:ΩΤΚ4ΩΛΚ-Γ2Ζ) απόφαση ΔΣ εγκρίθηκε η κατασκευή και ο τρόπος εκτέλεσης του έργου με ανοικτή διαδικασία.
3. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, με Κ.Α. 30.7334.0011 στον προϋπολογισμό του Δήμου και πίστωση 250.000,00 €.
4. Την 12-12-2018 διεξήχθη η ηλεκτρονική δημοπρασία του έργου.
5. Με την αρ. 66/2019 (ΑΔΑ:ΩΤ8ΥΩΛΚ-ΖΞΡ, ΑΔΑΜ:19ΑWRD004894725) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, την αριθ. 1436/33273/18-03-2019 (ΑΔΑ:Ω17ΓΟΡ10-ΛΔ8) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας που έκανε τον έλεγχο της παραπάνω απόφασης και την 28/02-04-2019 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία αποφαινεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης, εγκρίθηκε η ανάθεση του παραπάνω έργου στην εταιρεία «ΜΑΡΔΑΣ Β.-ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν.-ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε.» με διακριτικό τίτλο «MSKAT CIVIL WORKS».
6. Την 20-05-2019 υπογράφηκε η με αριθ. πρωτ. 20588 (ΑΔΑΜ:19ΣΥΜΝ004976152) σύμβαση του έργου για ποσό των 279.986,20€ με ΦΠΑ, με προθεσμία περαίωσης την 14-01-2020.
7. Με τις αρ. 27/2020 (ΑΔΑ:Ω8ΛΩΩΛΚ-ΥΒΞ), 119/2020 (ΑΔΑ:ΨΨΛ8ΩΛΚ-ΤΩΥ) και 245/2020 (ΑΔΑ:6ΜΕ7ΩΛΚ-ΖΧ7) Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης μέχρι την 18-12-2020.

2. Λόγοι Παράταση Προθεσμίας

Με την αριθ. πρωτ. 47893/24-11-2020 αίτησή της, η ανάδοχος εταιρεία ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, ήτοι μέχρι την 18-03-2021, για τους παρακάτω λόγους :

1. Τη σύνταξη και έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών
2. Τη δυσκολία εκτέλεσης εργασιών του έργου, από την εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων στη χώρα μας για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

Μετά τα παραπάνω, η Υπηρεσία προτείνει :

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Αναπλάσεις πεζοδρομίων Δ.Ε. Λαμίας», αναδόχου εταιρείας «MSCAT CIVIL WORKS» έως την 18-03-2021.

.....-.....-2020
Η συντάξασα

.....-.....-2020
Ο προϊστάμενος τμήματος

.....-.....-2020
Η αναπλ. προϊσταμένη Δ/σης

Αλεξία Ρουχά
Πολιτ. Μηχ/κός ΤΕ–Α' Βαθμ.

Σωτήριος Ρίζος
Τοπογ. Μηχανικός–Α' Βαθμ.

Αφροδίτη Πολιτοπούλου
Αρχιτ. Μηχανικός–Α' Βαθμ.

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρμόδιος υπάλληλος: Ρουχά Αλεξία
Τηλ.: 2231024164
Ηλ. Ταχυδρ.: alexrouha@lamia-city.gr

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές
Πράξεις
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

Εισήγηση του Δημάρχου κ. Ευθύμιου Καραϊσκού
Προς
το Δημοτικό Συμβούλιο

Θέμα: Παράταση προθεσμίας του έργου : «Αναπλάσεις πεζοδρομίων Δ.Ε. Λαμίας»

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «Αναπλάσεις πεζοδρομίων Δ.Ε. Λαμίας».

1. Ιστορικό

1. Από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 70/2018 μελέτη προϋπολογισμού 607.600,00 € με ΦΠΑ.
2. Με την αρ. 276/2018 (ΑΔΑ:ΩΤΚ4ΩΛΚ-Γ2Ζ) απόφαση ΔΣ εγκρίθηκε η κατασκευή και ο τρόπος εκτέλεσης του έργου με ανοικτή διαδικασία.
3. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, με Κ.Α. 30.7334.0011 στον προϋπολογισμό του Δήμου και πίστωση 250.000,00 €.
4. Την 12-12-2018 διεξήχθη η ηλεκτρονική δημοπρασία του έργου.
5. Με την αρ. 66/2019 (ΑΔΑ:ΩΤ8ΥΩΛΚ-ΖΞΡ, ΑΔΑΜ:19ΑWRD004894725) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, την αριθ. 1436/33273/18-03-2019 (ΑΔΑ:Ω17ΓΟΡ10-ΛΔ8) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας που έκανε τον έλεγχο της παραπάνω απόφασης και την 28/02-04-2019 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία αποφαινεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης, εγκρίθηκε η ανάθεση του παραπάνω έργου στην εταιρεία «ΜΑΡΔΑΣ Β.-ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν.-ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε.» με διακριτικό τίτλο «MSKAT CIVIL WORKS».
6. Την 20-05-2019 υπογράφηκε η με αριθ. πρωτ. 20588 (ΑΔΑΜ:19SYMV004976152) σύμβαση του έργου για ποσό των 279.986,20€ με ΦΠΑ, με προθεσμία περαίωσης την 14-01-2020.
7. Με τις αρ. 27/2020 (ΑΔΑ:Ω8ΛΩΩΛΚ-ΥΒΞ), 119/2020 (ΑΔΑ:ΨΨΛ8ΩΛΚ-ΤΩΥ) και 245/2020 (ΑΔΑ:6ΜΕ7ΩΛΚ-ΖΧ7) Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης μέχρι την 18-12-2020.

2. Λόγοι Παράταση Προθεσμίας

Με την αριθ. πρωτ. 47893/24-11-2020 αίτησή της, η ανάδοχος εταιρεία ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, ήτοι μέχρι την 18-03-2021, για τους παρακάτω λόγους :

1. Τη σύνταξη και έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών
2. Τη δυσκολία εκτέλεσης εργασιών του έργου, από την εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων στη χώρα μας για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

Η Δνση Υποδομών και Τεχνικών Έργων προτείνει για τους παραπάνω λόγους την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου μέχρι 18-03-2021.

Μετά τα παραπάνω,

Εισηγούμαι

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Αναπλάσεις πεζοδρομίων Δ.Ε. Λαμίας», αναδόχου εταιρείας «MSCAT CIVIL WORKS» έως την 18-03-2021.

Λαμία, - -2020
Ο Δήμαρχος Λαμιέων

Ευθύμιος Κ. Καραϊσκος

Απόφαση Συμβουλίου
Λαμία, - -2020
Ο Πρόεδρος