

ΝΟΜΟΣ ΦΘ/ΔΟΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αρμόδιος υπάλληλος : Σωτ.Ρίζος  
Τηλ: 2231351542

ΕΙΔΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ  
ΘΕΜ.ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

Εισήγηση του Δημάρχου κ. Καραίσκου Ευθυμίου

προς

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαμίας

ΘΕΜΑ : Παράταση προθεσμίας έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ  
ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ»

Τίθεται υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου (ΔΣ), κατ' εφαρμογή του άρθρου 8 και 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του , η από 1-12-2020 εισήγηση – υπόμνημα της Δ/σης Υποδομών & Τεχνικών Έργων, με την οποία προτείνεται για έγκριση η παράταση προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ», αναδόχου «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΥ ΕΔΕ».

#### Ιστορικό

Με την με αριθμό 308/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε το 2<sup>ο</sup> πρακτικό της Δημοπρασίας και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ», στην ανάδοχο «Κ/Ξ Γώγος Π-Αλεξόπουλος Θ.».

Με την αριθ 6789/11-2-2020 Σύμβαση, η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε μέχρι την 11-12-2020..

Με τις αριθ 46871/2020 και 46181/2020 αιτήσεις της , η ανάδοχος κοινοπραξία ζητά την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 11/03/2021, λόγω των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας covid 19.

Η Δνση Υποδομών και Τεχνικών Εργων προτείνει λόγω των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας covid 19 και της δυσκολίας εκτέλεσης εργασιών, την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου μέχρι 11/03/2021 .

#### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ**

Τη λήψη απόφασης για χορήγηση γενικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ», μέχρι 11/03/2021.

Λαμία - - 2020  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κ.ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Λαμία - - 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΘ/ΔΟΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
Αρμόδιος υπάλληλος : Σωτ.Ρίζος  
Τηλ: 2231351542  
Email: rizados@lamia-city.gr

Εισήγηση –υπόμνημα της Δ/σης Υποδομών και Τεχνικών Εργων  
Προς  
Τον κ. Δήμαρχο

ΘΕΜΑ : Παράταση προθεσμίας έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ  
ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 και 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ», αναδόχου «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΥ ΕΔΕ».

#### Ιστορικό

Με την με αριθμό 308/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε το 2<sup>ο</sup> πρακτικό της Δημοπρασίας και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ», στην ανάδοχο «Κ/Ξ Γώγος Π-Αλεξόπουλος Θ.».

Με την αριθ 6789/11-2-2020 Σύμβαση, η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίσθηκε μέχρι την 11-12-2020..

Με τις αριθ 46871/2020 και 46181/2020 αιτήσεις της , η ανάδοχος κοινοπραξία ζητά την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 11/03/2021, λόγω των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας covid 19.

Η Δνση Υποδομών και Τεχνικών Εργων προτείνει λόγω των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας covid 19 και της δυσκολίας εκτέλεσης εργασιών, την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου μέχρι 11/03/2021 .

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία προτείνει

Τη λήψη απόφασης για χορήγηση γενικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ», μέχρι 11/03/2021.

Λαμία 1-12-2020  
Ο επιβλέπων

Σωτήρης Ρίζος  
Τοπογρ. Μηχ.

Η αναπληρώτρια Δ/ντρια Υ.Τ.Ε

Αφροδίτη Πολιτοπούλου  
Αρχ.μηχ