

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Αρμόδιος υπάλληλος : Ζωή Κακανά
Τηλ.: 22310 67033
Email: kakana@lamia-city.gr

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Είδος πράξης: Λοιπές Κανονιστικές
Πράξεις
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ κ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ Κ. ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ
προς
Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαμίας

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ»

Τίθεται υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου κατ' εφαρμογή του άρθρου 8 και 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ, η από 02-12-2020 εισήγηση- υπόμνημα της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων με την οποία προτείνεται η έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ».

Ιστορικό

Η μελέτη του έργου με αριθ. 49/2017 συντάχθηκε από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμίας με προϋπολογισμό του έργου που ανέρχεται σε 614.000,00 € μαζί με το Φ.Π.Α. Το έργο χρηματοδοτείται από το πιστώσεις Σ.Α.Τ.Α. Π.Ε..

Με την αριθμό 434/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, την αριθ. 7554/164028/22-10-2018 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς που έκανε τον έλεγχο της νομιμότητας της παραπάνω Απόφασης και την 66/2018 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία αποφαινεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης, εγκρίθηκε η ανάθεση του παραπάνω έργου στην εταιρεία MSCAT CIVIL WORKS.

Την 21-01-2019 υπογράφηκε η αριθμ. 2448 σύμβαση για ποσόν 294.713,53€ με το Φ.Π.Α., με προθεσμία περαίωσης την 17-10-2019.

Με την αριθ. 355/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση εκτέλεσης εργασιών του έργου κατά ενενήντα ημέρες ήτοι μέχρι 18-01-2020.

Με την αριθ. 28/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση εκτέλεσης εργασιών του έργου κατά ενενήντα ημέρες ήτοι μέχρι 16-04-2020.

Με την αριθ. 102/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση εκτέλεσης εργασιών του έργου κατά τρεις μήνες ήτοι μέχρι 16-07-2020.

Με την αριθ. 178/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση εκτέλεσης εργασιών του έργου κατά δύο μήνες ήτοι μέχρι 16-09-2020.

Με την αριθ. 225/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση εκτέλεσης εργασιών του έργου κατά δύο μήνες ήτοι μέχρι 16-12-2020.

Παράταση προθεσμίας

Με την αριθ. 47554/21-11-2020 αίτησή του, ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας του έργου, ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου έως την 16-03-2021 (τρεις μήνες), για την σύνταξη και έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και λόγω δυσχερειών στην κατασκευή του έργου από τη λήψη μέτρων για τη μη εξάπλωση του ιού COVID-19.

Η Υπηρεσία προτείνει την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου, λόγω δυσχερειών στην κατασκευή του έργου από τη λήψη μέτρων για τη μη εξάπλωση του ιού COVID-19 και την ανάγκη σύνταξης και έγκρισης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών κατά τρεις (3) μήνες ήτοι μέχρι την 16-03-2021.

Μετά τα παραπάνω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Τη λήψη απόφασης για έγκριση χορήγησης γενικής παράτασης του έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ» κατά τρεις (3) μήνες ήτοι μέχρι την 16-03-2021.

Λαμία - - 2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Λαμία - - 2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Αρμόδιος υπάλληλος : Ζωή Κακανά
Τηλ.: 22310 67033
Email: kakana@lamia-city.gr

ΕΙΣΗΓΗΣΗ- ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προς

Τον Δήμαρχο Λαμιέων κ. Ευθύμιο Κ. Καραϊσκό

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 και 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ».

Ιστορικό

Η μελέτη του έργου με αριθ. 49/2017 συντάχθηκε από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμίας με προϋπολογισμό του έργου που ανέρχεται σε 614.000,00 € μαζί με το Φ.Π.Α.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πιστώσεις Σ.Α.Τ.Α. Π.Ε..

Με την αριθμό 434/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, την αριθ. 7554/164028/22-10-2018 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς που έκανε τον έλεγχο της νομιμότητας της παραπάνω Απόφασης και την 66/2018 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία αποφαινεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης, εγκρίθηκε η ανάθεση του παραπάνω έργου στην εταιρεία MSCAT CIVIL WORKS.

Την 21-01-2019 υπογράφηκε η αριθμ. 2448 σύμβαση για ποσόν 294.713,53€ με το Φ.Π.Α., με προθεσμία περαίωσης την 17-10-2019.

Με την αριθ. 355/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση εκτέλεσης εργασιών του έργου κατά ενενήντα ημέρες ήτοι μέχρι 18-01-2020.

Με την αριθ. 28/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση εκτέλεσης εργασιών του έργου κατά ενενήντα ημέρες ήτοι μέχρι 16-04-2020.

Με την αριθ. 102/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση εκτέλεσης εργασιών του έργου κατά τρεις μήνες ήτοι μέχρι 16-07-2020.

Με την αριθ. 178/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση εκτέλεσης εργασιών του έργου κατά δύο μήνες ήτοι μέχρι 16-09-2020.

Με την αριθ. 225/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση εκτέλεσης εργασιών του έργου κατά δύο μήνες ήτοι μέχρι 16-12-2020.

Παράταση προθεσμίας

Με την αριθ. 47554/24-11-2020 αίτησή του, ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας του έργου, ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου έως την 16-03-2021 (τρεις μήνες), για την σύνταξη και έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και λόγω δυσχερειών στην κατασκευή του έργου από τη λήψη μέτρων για τη μη εξάπλωση του ιού COVID-19.

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία προτείνει:

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ», για την σύνταξη και έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και λόγω δυσχερειών στην κατασκευή του έργου από τη λήψη μέτρων για τη μη εξάπλωση του ιού COVID-19 κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι την 16-03-2021.

Ο αρμόδιος υπάλληλος

Ο προϊστάμενος τμήματος

Ο προϊστάμενος Δνσης

Ζωή Κακανά
Πολιτικός μηχανικός

Σωτήριος Ρίζος
Τοπογράφος Μηχανικός

Αφροδίτη Πολιτοπούλου
Αρχιτέκτων μηχανικός