

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
Αρμόδιος: Ρίζος Σωτήριος

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  
Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές  
Πράξεις  
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

Εισήγηση  
Προς  
Την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Σύνταξη κυκλοφοριακής μελέτης μονοδρομήσεων- διευθετήσεων πόλης».

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας, για την έγκριση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Σύνταξη κυκλοφοριακής μελέτης μονοδρομήσεων- διευθετήσεων πόλης».

Α) Ιστορικό

1. Με την αρ. 339/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο τρόπος ανάθεσης της μελέτης «Σύνταξη κυκλοφοριακής μελέτης μονοδρομήσεων- διευθετήσεων πόλης».
2. Στις 11-12-2019 διεξήχθη ηλεκτρονική κλήρωση μέσω του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων από την οποία αναδείχτηκε ανάδοχος η εταιρεία «ΜΕΛΕΤΗ ΑΕΜΕ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΤΟΥΖΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.».
3. Με την αρ. 9905/26-02-2020 απόφαση Δημάρχου ανατέθηκε η σύνταξη της μελέτης στην εταιρεία «ΜΕΛΕΤΗ ΑΕΜΕ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΤΟΥΖΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.».
4. Η αρ. 18926/27-05-2020 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 20SYMV006785134) του έργου υπεγράφη στο ποσό των 16.000,00€ με ΦΠΑ με προθεσμία περαίωσης εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες.
5. Με την αρ. 34950/08-09-2020 αίτηση η ανάδοχος εταιρεία ζήτησε παράταση του χρόνου περαίωσης της μελέτης κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι μέχρι την 27-02-2021.

Β) Λόγοι παράτασης προθεσμίας

Το αντικείμενο της μελέτης:«Σύνταξη κυκλοφοριακής μελέτης μονοδρομήσεων- διευθετήσεων πόλης» περιλαμβάνει μετρήσεις κυκλοφοριακού φόρτου και σύνταξη μελετών προκειμένου να γίνουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε οδούς και κόμβους που παρουσιάζουν κυκλοφοριακά προβλήματα.

Επειδή πρόέκυψε η ανάγκη προσαρμογής της μελέτης για το πρόγραμμα Fabulos, σύμφωνα με έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, καθυστέρησε η κυκλοφοριακή μελέτη που αφορά στο

πρόγραμμα Fabulos, με αντίστοιχη καθυστέρηση και των υπόλοιπων τμημάτων της μελέτης που αφορούν την Β.Α.Α.

Το Συμβούλιο Δημοσίων έργων Νομού Φθιώτιδας με το αριθ. 65/2020/12-01-2021 έγγραφο (πρακτικό 1/2021 θέμα 1<sup>ο</sup>) γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση παράτασης κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι μέχρι την 27-02-2021, της προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Σύνταξη κυκλοφοριακής μελέτης μονοδρομήσεων- διευθετήσεων πόλης» αναδόχου εταιρείας «ΜΕΛΕΤΗ ΑΕΜΕ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΤΟΥΖΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4412/2016.

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία προτείνει :

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Σύνταξη κυκλοφοριακής μελέτης μονοδρομήσεων- διευθετήσεων πόλης» αναδόχου εταιρείας «ΜΕΛΕΤΗ ΑΕΜΕ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΤΟΥΖΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι μέχρι την 27-02-2021.

Λαμία, 18 – 01 – 2021  
Ο συντάξας

Σωτήριος Ρίζος  
Τοπογράφος Μηχανικός

Λαμία, 18 – 01 – 2021  
Η Αναπλ. Προϊσταμένη  
Διεύθυνσης Υποδομών  
& Τεχνικών Έργων

Αφροδίτη Πολιτοπούλου  
Αρχιτέκτων Μηχανικός