

Εισήγηση της Δ/νσης Υποδομών και Τεχνικών Έργων

προς

Την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Παράτασης προθεσμίας του έργου: «Κυκλοφοριακές σημάσεις και διευθετήσεις σε οδούς του Δήμου».

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Κυκλοφοριακές σημάσεις και διευθετήσεις σε οδούς του Δήμου».

Α) Ιστορικό

1. Από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 52/2019 μελέτη προϋπολογισμού 50.000,00 € με ΦΠΑ 24%.
2. Με την αρ. 280/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου.
3. Στις 31-10-2019 διεξήχθη δημοπρασία και με την αρ. 378/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του έργου ο. κ. Γεώργιος Προβόπουλος.
4. Η αρ. 5711/05-02-2020 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 20SYMV006253668) του έργου υπεγράφη στο ποσό των 31.438,71€ με ΦΠΑ με προθεσμία περαίωσης διακόσιες δέκα (210) ημερολογιακές ημέρες.
5. Με την αριθμ. 302/2020 απόφαση Δ.Σ. Λαμιέων εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας του έργου έως 02-04-2021.
6. Με την αρ. πρωτ. 7759/26-02-2021 ο ανάδοχος ζήτησε παράταση του χρόνου περαίωσης των εργασιών κατά τρεις (3) μήνες , καθώς η ροή εκτέλεσης του έργου γίνεται σταδιακά λόγω της λήψης αποφάσεων από το Δημοτικό Συμβούλιο περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων αφετέρου λόγω της πανδημίας και των μέτρων περιορισμού των επαγγελματικών δραστηριοτήτων καθυστερεί η εκτέλεση του έργου.

Β) Λόγοι παράτασης προθεσμίας

Προτείνεται από την Υπηρεσία η παράταση προθεσμίας του έργου έως 02/07/2021 σύμφωνα με το άρθρο 147 (παρ. 8) του Ν.4412/2016, καθώς η ροή εκτέλεσης του έργου γίνεται σταδιακά λόγω της λήψης αποφάσεων από το Δημοτικό Συμβούλιο περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και επίσης λόγω της πανδημίας καθυστερεί η εκτέλεση του έργου (καθυστέρηση προμήθειας υλικών κλπ).

Κατόπιν των ανωτέρω,

Εισηγούμαι

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά τρείς (3) μήνες, ήτοι μέχρι 02-07-2021, για το έργο «Κυκλοφοριακές σηµάνσεις και διευθετήσεις σε οδούς του Δήμου», αναδόχου κ. Γεωργίου Προβόπουλου.

Λαμία, 4-3-2021
Ο Συντάξας

Λαμία, 4-3-2021
Η Αναπληρώτρια προϊσταµένη
της Διεύθυνσης

Σωτήρης Ρίζος
Τοπογράφος Μηχανικός

Αφροδίτη Πολιτοπούλου
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρμόδιος: Ελένη Ακρίβου

Υπόμνημα – Εισήγηση
Της Δ/σης Υποδομών & Τεχνικών Έργων

προς

τον Δήμαρχο κ. Καραϊσκό Ευθύμιο

ΘΕΜΑ: Παράτασης προθεσμίας του έργου: «Κυκλοφοριακές σημάσεις και διευθετήσεις σε οδούς του Δήμου».

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Κυκλοφοριακές σημάσεις και διευθετήσεις σε οδούς του Δήμου».

A) Ιστορικό

1. Από την Δ/ση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 52/2019 μελέτη προϋπολογισμού 50.000,00 € με ΦΠΑ 24%.
2. Με την αρ. 280/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου.
3. Στις 31-10-2019 διεξήχθη δημοπρασία και με την αρ. 378/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του έργου ο. κ. Γεώργιος Προβόπουλος.
4. Η αρ. 5711/05-02-2020 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 20SYMV006253668) του έργου υπεγράφη στο ποσό των 31.438,71€ με ΦΠΑ με προθεσμία περαίωσης διακόσιες δέκα (210) ημερολογιακές ημέρες.
5. Με την αριθμ. 222/2020 απόφαση Δ.Σ. Λαμιέων εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας του έργου έως 02-12-2020.
6. Με την αρ. πρωτ. 43098/27-10-2020 ο ανάδοχος ζήτησε παράταση του χρόνου περαίωσης των εργασιών κατά τέσσερις (4) μήνες.

B) Λόγοι παράτασης προθεσμίας

Προτείνεται από την Υπηρεσία η παράταση προθεσμίας του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 147 (παρ. 8) του Ν.4412/2016, λόγω αναμονής υπογραφής της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης και της ολοκλήρωσης των εργασιών, και καθώς η ροή

εκτέλεσης του έργου γίνεται σταδιακά λόγω της λήψης αποφάσεων από το Δημοτικό Συμβούλιο περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία προτείνει :

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι την 02-04-2021, για το έργο «Κυκλοφοριακές σημάνσεις και διευθετήσεις σε οδούς του Δήμου», αναδόχου κ. Γεωργίου Προβόπουλου.

Λαμία, 11 – 11 – 2020
Η συντάξασα

Λαμία, 11 – 11 – 2020
Ο προϊστάμενος
Τμήματος

Λαμία, 11 – 11 – 2020
Η Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Υποδομών
& Τεχνικών Έργων

Ελένη Ακρίβου
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Σωτήριος Ρίζος
Τοπογράφος Μηχανικός

Αφροδίτη Πολιτοπούλου
Αρχιτέκτων Μηχανικός