

ΑΘΗΝΑ: 01 / 03 / 2021

Αρ.Πρωτ: ΔΕΚΑΤ33-Λ0032

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗ 3,
τ.κ.35132 – ΛΑΜΙΑ
ΤΗΛ: 22310 20424
FAX: 22310 22465

ΥΠΟΨΗ : κα ΡΟΥΧΑ ΑΛΕΞΙΑ, Επιβλέπουσα Μηχανικό ΟΔΟ
κα ΣΕΡΕΜΕΤΗ ΙΩΑΝΝΑ, Επιβλέπουσα Μηχανικό Η/Μ
ΕΡΓΟ : ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ : 20588 / 20.05.2019
ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο χρόνος περαίωσης εργασιών μετά την έγκριση της παράτασης του Έργου (18.03.2021), κρίνεται ανεπαρκής για την ολοκλήρωσή τους, για τους κάτωθι λόγους:

1. Την σύνταξη και έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (3^{ου} ΑΠΕ).
2. Την περίοδο κατά την οποία ισχύουν περιοριστικά μέτρα για την προστασία κατά του COVID-19 και κατά την οποία οι εργασίες εκτελούνται υπό καθεστώς lockdown.
3. Έντονες Καιρικές Συνθήκες (βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις κ.λπ.)

Για το λόγο αυτό, αιτούμαστε παράταση εκτέλεσης εργασιών για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, ήτοι μέχρι τις 18.06.2021.

Με εκτίμηση

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

MSKAT CIVIL WORKS
ΜΑΡΔΑΣ Β. - ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. - ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 34, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 11473
ΑΦΜ: 998297961 - ΔΟΥ: Δ' ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ./FAX: 210 6914611