

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρμόδιος υπάλληλος: Ρουχά Αλεξία
Τηλ.: 2231024164
Ηλ. Ταχυδρ.: alexrouha@lamia-city.gr

Εισήγηση-Υπόμνημα της Δ/σης Υποδομών & Τεχνικών Έργων
Προς
τον Δήμαρχο Λαμιέων κ. Ευθύμιο Καραϊσκό

Θέμα: Παράταση προθεσμίας του έργου : «Αναπλάσεις πεζοδρομίων Δ.Ε. Λαμίας»

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «Αναπλάσεις πεζοδρομίων Δ.Ε. Λαμίας».

1. Ιστορικό

1. Από την Δ/ση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 70/2018 μελέτη προϋπολογισμού 607.600,00 € με ΦΠΑ.
2. Με την αρ. 276/2018 (ΑΔΑ:ΩΤΚ4ΩΛΚ-Γ2Ζ) απόφαση ΔΣ εγκρίθηκε η κατασκευή και ο τρόπος εκτέλεσης του έργου με ανοικτή διαδικασία.
3. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, με Κ.Α. 30.7334.0011 στον προϋπολογισμό του Δήμου και πίστωση 250.000,00 €.
4. Την 12-12-2018 διεξήχθη η ηλεκτρονική δημοπρασία του έργου.
5. Με την αρ. 66/2019 (ΑΔΑ:ΩΤ8ΥΩΛΚ-ΖΞΡ, ΑΔΑΜ:19ΑWRD004894725) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, την αριθ. 1436/33273/18-03-2019 (ΑΔΑ:Ω17ΓΟΡ10-ΛΔ8) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας που έκανε τον έλεγχο της παραπάνω απόφασης και την 28/02-04-2019 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία αποφαινεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης, εγκρίθηκε η ανάθεση του παραπάνω έργου στην εταιρεία «ΜΑΡΔΑΣ Β.-ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν.-ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε.» με διακριτικό τίτλο «MSKAT CIVIL WORKS».
6. Την 20-05-2019 υπογράφηκε η με αριθ. πρωτ. 20588 (ΑΔΑΜ:19SYMV004976152) σύμβαση του έργου για ποσό των 279.986,20€ με ΦΠΑ, με προθεσμία περαίωσης την 14-01-2020.
7. Με τις αρ. 27/2020 (ΑΔΑ:Ω8ΛΩΩΛΚ-ΥΒΞ), 119/2020 (ΑΔΑ:ΨΨΛ8ΩΛΚ-ΤΩΥ), 245/2020 (ΑΔΑ:6ΜΕ7ΩΛΚ-ΖΧ7) και 323/2020 (ΑΔΑ:ΩΗΠ6ΩΛΚ-4Α0) Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης μέχρι την 18-03-2021.
8. Με την αριθ. πρωτ. 8149/01-03-2021 αίτησή της, η ανάδοχος εταιρεία ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών.

2. Λόγοι Παράταση Προθεσμίας

Η παράταση προθεσμίας του έργου προτείνεται από την Υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 για τους παρακάτω λόγους :

1. Την ανάγκη σύνταξης και έγκρισης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών
2. Τη δυσκολία εκτέλεσης εργασιών του έργου, από την εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων στη χώρα μας για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.
3. Τις έντονες καιρικές συνθήκες (βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις) κατά τους χειμερινούς μήνες.

Μετά τα παραπάνω, η Υπηρεσία προτείνει :

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Αναπλάσεις πεζοδρομίων Δ.Ε. Λαμίας», αναδόχου εταιρείας «MSCAT CIVIL WORKS» έως την 18-06-2021.

04-03-2021

Η συντάξασα

04-03-2021

Ο προϊστάμενος τμήματος

04-03-2021

Η αναπλ. προϊσταμένη Δ/σης

Αλεξία Ρουχά

Πολιτ. Μηχ/κός ΤΕ–Α' Βαθμ.

Σωτήριος Ρίζος

Τοπογ. Μηχανικός–Α' Βαθμ.

Αφροδίτη Πολιτοπούλου

Αρχιτ. Μηχανικός–Α' Βαθμ.