

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρμόδιος: Σωτήριος Ρίζος

Υπόμνημα – Εισήγηση
της Δ/σης Υποδομών & Τεχνικών Έργων

προς

την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Παράταση Προθεσμίας του έργου: « Εσωτερική οδοποιία Δήμου Λαμιέων ».

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση Παράτασης Προθεσμίας του έργου: « **Εσωτερική οδοποιία Δήμου Λαμιέων**».

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Από την Δ/ση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 32/2019 μελέτη προϋπολογισμού **613,800,00 €** με ΦΠΑ 24%.
2. Με την αρ. **562/2019** απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου καθορίσθηκε ο τρόπος εκτέλεσης
3. Με την αρ. **135/2019** Απόφαση της Οικ. Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου.
4. Την 288/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίθηκε το 2^ο πρακτικό δημοπρασίας
5. Η αρ. **24628/1-7 -2020 Σύμβαση** του έργου υπεγράφη στο ποσό των **356.930,48 €** με ΦΠΑ με προθεσμία **περαίωσης διακόσιες σαράντα (240) ημερολογιακές ημέρες έως 1-2-2021** με την ανάδοχο εταιρεία ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΤΕ .
6. Με την αριθ 231 /2021 Απόφαση Ο.Ε , δόθηκε παράταση προθεσμίας έως 1-8-2021
7. Με το αρ. **24892/ 2-7-2019** έγγραφο ΔΥΤΕ ορίστηκαν οι επιβλέποντες του έργου.

2. ΛΟΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Με την ΑΠ 28667 / 13-7-2021 αίτησή του , ο ανάδοχος «ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΤΕ» ζητά παράταση της ημερομηνίας ολοκλήρωσης των εργασιών κατά 150 ημερολογιακές ημέρες δηλαδή έως 31-12-2021 λόγω πανδημίας covid-19 και αναγκαίων παράλληλων εργασιών από ΔΕΥΑΛ.

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία προτείνει

Την Έγκριση Παράτασης προθεσμίας κατά εκατόν ογδόντα (150) ημερολογιακές ημέρες, δηλ. έως την 31-12-2021 για το έργο « Εσωτερική οδοποιία Δήμου Λαμιέων », αναδόχου «ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΤΕ».

Λαμία, – 9 – 2021
Ο προϊστάμενος

Σωτήριος Ρίζος
Τοπογρ. Μηχανικός

Λαμία, – 9 – 2021
Η Αν Δ/ντής
Υποδομών & Τεχνικών
Έργων

Αφροδίτη Πολιτοπούλου
Αρχιτέκτων Μηχανικός