

Εισήγηση – υπόμνημα της Δ/σης υποδομών & τεχνικών έργων
προς
τον Δήμαρχο Λαμιέων

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας του έργου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΩΚΛΗΣΣΙ ΤΗΣ ΑΡΣΑΛΗΣ ΣΤΗ Τ.Κ. ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙΟΥ, Δ.Ε.ΥΠΑΤΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ. τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΩΚΛΗΣΣΙ ΤΗΣ ΑΡΣΑΛΗΣ ΣΤΗ Τ.Κ. ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙΟΥ, Δ.Ε.ΥΠΑΤΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

1. Ιστορικό

Το έργο ανατέθηκε στον κ. Χαχόπουλο Ευστάθιο με δημοπράτηση που επικυρώθηκε με την αριθμ. 107/25-02-2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων .

Το έργο κατασκευάζεται σύμφωνα με την αριθμ. 35/2019 μελέτη της Δ/σης υποδομών & τεχνικών έργων και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ/σης υποδομών & τεχνικών έργων με τον προϋπολογισμό του έργου να ανέρχεται σε 21.824,00 Ευρώ μαζί με το ΦΠΑ.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από πιστώσεις: Δημοτικοί πόροι, με ΚΑ 30.7322.0017.

Με την αριθμ. 57/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης του έργου.

Την 11/05/2020 υπογράφηκε η σύμβαση με ανάδοχο τον κ. Γώγο Παναγιώτη για ποσό 12.214,01€ με Φ.Π.Α.

Τον με αριθμ. πρωτ. 16903/11-05-2020 ορισμό επιβλέποντα του έργου από τον Δ/ντη της Δ/σης Υποδομών & Τεχνικών Έργων.

Με την αριθμ.πρωτ. 36811/21-09-2020 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας ενενήντα (90) ημερών λόγω δυσχερειών στην κατασκευή του έργου (προμήθεια υλικών) από τη λήψη μέτρων για τη μη εξάπλωση του ιού COVID-19 καθώς και ανάγκης σύνταξης ΑΠΕ.

Με την αριθμ.250/2020 ΑΔΣ εγκρίθηκε η παράταση του έργου μέχρι την 05-02-2021.

Με την αριθμ.πρωτ. 334/05-01-2021 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας ενενήντα (90) ημερών λόγω δυσχερειών στην κατασκευή του έργου (προμήθεια υλικών) από τη λήψη μέτρων για τη μη εξάπλωση του ιού COVID-19.

Με την αριθμ. 56/2021 ΑΟΕ εγκρίθηκε η παράταση του έργου μέχρι την 06-05-2021.

Με την αριθμ. 282/2021 ΑΟΕ εγκρίθηκε η παράταση του έργου μέχρι την 03-09-2021.

Με την αριθ.πρωτ. 31670/03-08-2021 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας εξήντα (60) ημερών.

Η παράταση προθεσμίας του έργου προτείνεται από την Υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 για τους παρακάτω λόγους:

1. Την ανάγκη ολοκλήρωσης σύνταξης της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης.
2. Τη δυσκολία εκτέλεσης εργασιών του έργου, από την εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων στη χώρα μας για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19.

Η Υπηρεσία μας εξέτασε το αίτημα του αναδόχου και αποφαινεται ότι η καθυστέρηση που οφείλεται στους ανωτέρω λόγους είναι εκατόν είκοσι (60) ημέρες.

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία προτείνει:

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΩΚΛΗΣΣΙ ΤΗΣ ΑΡΣΑΛΗΣ ΣΤΗ Τ.Κ. ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙΟΥ, Δ.Ε.ΥΠΑΤΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» μέχρι την 03-11-2021.

Ο Τμηματάρχης
Τμήμα οδοποιίας &
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ρίζος Σωτήριος
Τοπογράφος Μηχανικός

Πολιτοπούλου Αφροδίτη
MSc Αρχιτέκτων Μηχανικός