

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
Αρμόδιος: Γεωργιος Λετσος

Υπόμνημα – Εισήγηση  
της Δ/σης Υποδομών & Τεχνικών Έργων

προς

την Οικονομική Επιτροπή

**ΘΕΜΑ: Παράτασης Προθεσμίας του έργου: « Εσωτερική οδοποιία Δήμου Λαμιέων ».**

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση Παράτασης Προθεσμίας του έργου: « **Εσωτερική οδοποιία Δήμου Λαμιέων**».

## **1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

1. Από την Δ/ση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 32/2019 μελέτη προϋπολογισμού **613,800,00 €** με ΦΠΑ 24%.
2. Με την αρ. **562/2019** απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου καθορίσθηκε ο τρόπος εκτέλεσης
3. Με την αρ. **135/2019** Απόφαση της Οικ.Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου.
4. Την 288/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίθηκε το 2<sup>ο</sup> πρακτικό δημοπρασίας
5. Η αρ. **24628/1-7 -2020 Σύμβαση** του έργου υπεγράφη στο ποσό των **356,930,48 €** με ΦΠΑ με προθεσμία **περαίωσης διακοσιες σαράντα (240) ημερολογιακές ημέρες έως 1-2-2021** με την ανάδοχο εταιρεία ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΤΕ και με παραταση έως 31-12-2021 .
6. Με το αρ. **24892/ 2-7--2019** έγγραφο ΔΥΤΕ ορίστηκαν επιβλέποντες του έργου.

## **2. ΛΟΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ**

Με την ΑΠ 50939 / 7-12-2021 αίτηση του αναδόχου ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΤΕ ζητά παράταση της ημερομηνίας ολοκλήρωσης των εργασιών κατά 120 ημερολογιακές ημέρες δηλαδή έως 30-4-2022 λόγω καιρικών συνθηκών και παράλληλων εργασιών από ΔΕΥΑΛ

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία προτείνει

Την Έγκριση Παράτασης προθεσμίας κατά εκατον εικοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, δηλ. έως την 30-4-2022 για το έργο « « Εσωτερική οδοποιία Δήμου Λαμιέων », αναδόχου « ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΤΕ ».

Λαμία, – 12 – 2021  
Ο συντάξας

Λαμία, – 12 – 2021  
Ο προϊστάμενος

Λαμία, – 12 – 2021  
Η Αν Δ/ντής  
Υποδομών & Τεχνικών  
Έργων

Γιωργος Λετσος  
Πολιτ. Μηχαν. ΤΕ –α΄βαθμ.

Σωτήριος Ρίζος  
Τοπογρ. Μηχανικός-Α΄ βαθμ.

Αφρ. Πολιτοπουλου  
Τοπ. Μηχανικός-Α΄βαθμ.