



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρμόδιος Υπάλληλος : Ζωή Κακανά
Τηλέφωνα : 22313-51552

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές
Πράξεις
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

Εισήγηση της Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων

Προς

Την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Β.Α.Α.»

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας, για την έγκριση εκπόνησης της εκπόνησης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Β.Α.Α.»

Α) Ιστορικό

1. Με τον αριθ. 61/2020 φάκελο της Δ/σης ΥΤΕ του Δήμου, συντάχθηκε η αρχική μελέτη της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Β.Α.Α.», αρχικής προεκτιμώμενης αμοιβής 22.196,00 € με ΦΠΑ 24% και Κ.Α: 30.7413.0039 στον προϋπολογισμό του Δήμου
2. Με την αρ. 397/2020 (ΑΔΑ: 6Τ1ΥΩΛΚ-414) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν ο τρόπος εκτέλεσης της μελέτης με απευθείας ανάθεση με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν 4412/2016»
3. Με την αριθμ. 45771/12-11-2020 Ανακοίνωση του Δήμου διενεργήθηκε δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση την 19-11-2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118, του Ν. 4412/2016 περί απευθείας ανάθεσης μελετών και έργων με τη διαδικασία των ηλεκτρονικών κληρώσεων και την αριθμ. ΔΝΣγ/οικ 15299/ΦΝ 466 απόφαση (ΦΕΚ 900/τεύχος Β /17-3-2017) του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με την οποία απόφαση ορίστηκε το “Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για Δημόσιες Συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών”.
4. Την 18-03-2021 υπεγράφη η αριθ. 10684 Σύμβαση εκπόνησης της μελέτης, στο ποσό των 22.196,00 € με ΦΠΑ, με ανάδοχο την «ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.Π.Ε- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ» και με καθαρή διάρκεια εκπόνησης τριακοσίων εξήντα ημερών.
5. Με την αρ. 5455/14-02-2022 αίτηση η ανάδοχος εταιρεία, ζητά την παράταση της διάρκειας του συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης του θέματος, μέχρι την 12-09-2022.

Β) ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Για την ολοκλήρωση της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Β.Α.Α.» και προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης της, μετά τις απαραίτητες διορθώσεις και εγκρίσεις από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

Για τους προαναφερθέντες λόγους και προκειμένου η ολοκλήρωση της μελέτης να γίνει με τον πλέον άρτιο και επιστημονικό τρόπο, η παράταση της διάρκειας του συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης, κρίνεται αναγκαία από την Υπηρεσία και προτείνεται (σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 184 του Ν. 4412/2016) συνολική προθεσμία εκπόνησης της μελέτης μέχρι την 12-09-2022.

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων έργων Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας με το αριθ. 20/29-03-2022 έγγραφο (πρακτικό 1/2022 θέμα 4ο) γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση παράτασης προθεσμίας του συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Β.Α.Α.» αναδόχου την «ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.Π.Ε- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ», μέχρι την 12-09-2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4412/2016.

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία προτείνει :

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας του συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Β.Α.Α.» αναδόχου της ένωσης οικονομικών φορέων «ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.Π.Ε- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ», μέχρι την 12-09-2022.

Λαμία, 30-03-2022
Η αρμόδια υπάλληλος

Ο τμηματάρχης

Η Αναπλ. Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Υποδομών
& Τεχνικών Έργων

Ζωή Κακανά
Πολιτικός Μηχανικός

Σωτήριος Ρίζος
Τοπογράφος Μηχανικός

Αφροδίτη Πολιτοπούλου
Αρχιτέκτων Μηχανικός