



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ**

**Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ &
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ**

Ταχ. Δ/ση: Φλέμινγκ & Ερ. Σταυρού
Ταχ.Κωδ.: 35131 Λαμία
Πληροφορίες: Ζωή Κακανά
Τηλ/νο: 22313-51552
Ηλ.ταχυδρ.: kakana@lamia-city.gr

Είδος πράξης: Λοιπές Κανονιστικές
Πράξεις
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ
(ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΣΤΗΝ ΤΚ
ΛΟΥΤΡΩΝ ΥΠΑΤΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Πρόγραμμα Αγροτικής
Ανάπτυξης 2014-2020-
ΜΕΤΡΟ 19:Τοπική Ανάπτυξη με
Πρωτοβουλία Τοπικών
Κοινοτήτων CLLD/LEADER,

ΟΠΣΑΑ 0011019053

Εισήγηση-Υπόμνημα της Δ/σης Υποδομών & Τεχνικών Έργων
Προς
Την Οικονομική Επιτροπή

Θέμα: Παράταση προθεσμίας του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ (ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΣΤΗΝ ΤΚ ΛΟΥΤΡΩΝ ΥΠΑΤΗΣ»

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση
Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ (ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΣΤΗΝ ΤΚ ΛΟΥΤΡΩΝ ΥΠΑΤΗΣ».

Ιστορικό

1. Από την Δ/ση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 40/2018 μελέτη προϋπολογισμού 62.000,00 € με ΦΠΑ.
2. Με την αρ. 106/2020 (ΑΔΑ: 63Ξ2ΩΛΚ-3ΜΛ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εντάχθηκε το έργο στο προϋπολογισμό του Δήμου και στο Τεχνικό Πρόγραμμα.
3. Το έργο χρηματοδοτείται από το «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020», με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1, με πίστωση 62.000,00€ και Κ.Α. 64.7323.0005 στον προϋπολογισμό του Δήμου.

4. Με την αρ. 28/2021 (ΑΔΑ: ΨΙΗΚΩΛΚ-ΟΤ5) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης και οι όροι δημοπράτησης του έργου.
5. Με την αριθμό 387/2021 (ΑΔΑ: Ψ6Β7ΩΛΚ-7ΩΕ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η ανάθεση του παραπάνω έργου στον κα Όλγα Τσώνη.
6. Την 27-09-2021 υπογράφηκε η με αριθ. πρωτ. 38844 (ΑΔΑΜ:21SYMV009266399) σύμβαση του έργου για ποσό 32.433,13 € με ΦΠΑ, με προθεσμία περαίωσης την 27-03-2022.
7. Με την 314/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου, κατά εξήντα τέσσερεις (64) ημέρες ήτοι μέχρι την 30/05/2022.
8. Με την 449/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου, κατά εξήντα μία (61) ημέρες ήτοι μέχρι την 30/07/2022.

Παράταση προθεσμίας

Με την αριθ. 19765/27-05-2022 αίτησή του, ο ανάδοχος του έργου, ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου έως την 30-10-2022, τρεις (3) μήνες, για την ανάγκη σύνταξης και διαδικασιών έγκρισης Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών.

Με την αριθ. 1944/12-08-2022 (ΑΔΑ: ΡΒ0Η7ΛΗ-ΡΥΥ) απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας διατυπώνεται θετική γνώμη για την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 30-10-2022.

Μετά τα παραπάνω, η Υπηρεσία προτείνει :

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ (ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΣΤΗΝ ΤΚ ΛΟΥΤΡΩΝ ΥΠΑΤΗΣ», αναδόχου κα Όλγα Τσώνη, λόγω ανάγκης σύνταξης και διαδικασιών έγκρισης Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών, κατά τρεις (3) μήνες ήτοι μέχρι την 30/10/2022.

Λαμία 29-08-2022
Ο αρμόδιος υπάλληλος

Λαμία 29-08-2022
Ο προϊστάμενος τμήματος

Ο προϊστάμενος Δνσης

Ζωή Κακανά
Πολιτικός μηχανικός

Σωτήριος Ρίζος
Τοπογράφος Μηχανικός

Αφροδίτη Πολιτοπούλου
Αρχιτέκτων μηχανικός