

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρμόδιος υπάλληλος: Ρουχά Αλεξία
Τηλ.: 2231351553
Ηλ. Ταχυδρ.: alexrouha@lamia-city.gr

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές
Πράξεις
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

Εισήγηση
Προς
Την Οικονομική Επιτροπή

Θέμα: Παράταση προθεσμίας του έργου : «Ασφαλτοστρώσεις-Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Γοργοποτάμου»

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις-Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Γοργοποτάμου», αναδόχου «ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.».

1. Ιστορικό

Η μελέτη του έργου με αριθμό 24/2018 συντάχθηκε από την Δ/ση Υποδομών και Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων με προϋπολογισμό του έργου που ανέρχεται σε 88.000,00 € μαζί με τον Φ.Π.Α.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 προσέγγιση CLLD LEADER" με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1, στο ΜΕΤΡΟ 19: Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΚ-Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων), ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER), ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.1: Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού κλπ.) συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια.

Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2017ΣΕ08210000.

Ο Κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι 0011013044.

Το έργο δημοπρατήθηκε με το σύστημα ηλεκτρονικής δημοπρασίας με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 19/02/2021 όπου υποψήφιος ανάδοχος αναδείχθηκε η «ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 48,83 % επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης.

Με την αριθμό 439/2021 (ΑΔΑ:ΨΡΦΟΩΛΚ-ΔΥ8) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών του παραπάνω έργου στην «ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.».

Την 07/10/2021 υπογράφηκε η με αριθμό πρωτοκόλλου 40690 Σύμβαση για ποσόν 45.030,53€ με τον Φ.Π.Α.

Η αρχική συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης στις 07/10/2021 ορίζονταν σε 180 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως 04/04/2022.

Με τις αριθ. 279/2022 (ΑΔΑ:6Ψ12ΩΛΚ-915) και 451/2022 (ΑΔΑ:ΨΝ47ΩΛΚ-ΚΑΘ) Απόφασεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου έως 31-08-2022.

2. Λόγοι Παράταση Προθεσμίας

Με την αριθ. πρωτ. 31549/04-08-2022 αίτησή της, η ανάδοχος εταιρεία ζητά επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι την 30-11-2022, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 153 του Ν. 4938/2022 «1. α. Κατ' εξαίρεση υφιστάμενων διατάξεων, για όσο διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται η ενεργειακή κρίση, και πάντως για διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κάθε οικονομικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεση δημόσιας σύμβασης έργου δύναται να υποβάλλει δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία από της υποβολής της καθίσταται δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή. Στη δήλωση του πρώτου εδαφίου καθορίζεται ο χρόνος της επιμήκυνσης. Εφόσον δεν εξαντλείται άπαξ το διάστημα των έξι (6) μηνών, είναι δυνατή η υποβολή νέας δήλωσης. Η χρονική διάρκεια της παράτασης για την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, δεν προσμετράται στον συμβατικό χρόνο και δεν αποτελεί παράταση της συμβατικής διάρκειας εκτέλεσης του έργου».

Με την αριθ. 1943/12-08-2022 (ΑΔΑ:ΨΗΜ27ΛΗ-ΥΨ9) απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας διατυπώνεται θετική γνώμη για την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 30-11-2022.

Μετά τα παραπάνω, η Υπηρεσία προτείνει :

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Ασφαλοστρώσεις-Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Γοργοποτάμου», αναδόχου εταιρείας «ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» έως την 30-11-2022.

-08-2022
Η συντάξασα

-08-2022
Ο προϊστάμενος τμήματος

-08-2022
Η αναπλ. προϊσταμένη Δ/σης

Αλεξία Ρουχά
Πολιτ. Μηχ/κός ΤΕ–Α' Βαθμ.

Σωτήριος Ρίζος
Τοπογ. Μηχανικός–Α' Βαθμ.

Αφροδίτη Πολιτοπούλου
Αρχιτ. Μηχανικός–Α' Βαθμ.

