



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
& ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Ταχ. Δνση: Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού  
Ταχ. Κώδικας: 35131 Λαμία  
Πληροφορίες: Σωτήριος Ρίζος  
Αρ. Τηλ.: 22313-51542  
Email: rizos@lamia-city.gr

**ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ**  
Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές  
Πράξεις  
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

Εισήγηση-Υπόμνημα της Δ/σης Υποδομών & Τεχνικών Έργων  
Προς  
τον Δήμαρχο Λαμιέων κ. Ευθύμιο Καραϊσκό

Θέμα: Επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος του έργου : «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης Νοτιοδυτικού Τμήματος Λαμίας -1 Δημιουργία Δικτύου Πεζοδιαδρομών στους Βασικούς Άξονες της Περιοχής Παρέμβασης **Τμήμα 2 : ΟΔΟΣ ΚΥΠΡΟΥ**»

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος του έργου: «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης Νοτιοδυτικού Τμήματος Λαμίας -1 Δημιουργία Δικτύου Πεζοδιαδρομών στους Βασικούς Άξονες της Περιοχής Παρέμβασης **Τμήμα 2 : ΟΔΟΣ ΚΥΠΡΟΥ**».

1. Ιστορικό

1. Από την Δ/ση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 87/2020 μελέτη προϋπολογισμού 1.366.000,00 € με ΦΠΑ.
2. Με την αρ 43/2021 (ΑΔΑ: ΨΗ61ΩΛΚ-ΘΩΠ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου το έργο εντάχθηκε στο Τεχνικό Πρόγραμμα.
3. Με την αρ. 544/2021(ΑΔΑ: ΩΣ1ΩΩΛΚ-ΔΕΛ) απόφαση ΟΕ εγκρίθηκε η κατάρτιση των όρων διακήρυξης του έργου.
4. Το έργο χρηματοδοτείται του έργου από πιστώσεις του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και τωνοικισμών», με τίτλο: «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ», με Κ.Α. 64.7323.0006.
5. Την 31-08-2021 διεξήχθη η ηλεκτρονική δημοπρασία του έργου.
6. Με την αριθμ. Πρωτ. 235393/09-11-2021 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς, Δ/σης Διοίκησης (ΑΔΑ: 9ΩΩ0ΟΡ10-ΙΤ8), με την οποία έγινε έλεγχος νομιμότητας της αριθ. 710/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΓΠΦΩΛΚ-Θ16), και την αριθμ. 78/2022 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης, εγκρίθηκε η ανάθεση του παραπάνω έργου στην εταιρεία «ΓΕΩΔΟΜΗ Α.Τ.Ε. » .
7. Την 11-05-2022 υπογράφηκε η με αριθ. πρωτ. 17061(ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ010527706) σύμβαση του έργου για ποσό των 788.079,98€ με ΦΠΑ, με προθεσμία περαίωσης την 10-03-2023.

8. Με την αριθ. πρωτ. 48884/06-12-2022 αίτησή της, η ανάδοχος εταιρεία ζητά επιμήκυνση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα έξι μηνών ήτοι μέχρι την 10-09-2023.

## 2. Λόγοι Επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος

Η Επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος του έργου προτείνεται από την Υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 153 παρ. 1<sup>α</sup> του Ν. 4938/06-06-2022 (ΦΕΚ 109Α/06-06-2022)

Σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 4938/2022 (ΦΕΚ 109Α/06-06-2022) ο ανάδοχος μπορεί να ζητήσει επιμήκυνση (παράταση) του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης, κατ'εξαίρεση των υφισταμένων διατάξεων λόγω ενεργειακής κρίσης, η οποία καθίσταται δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή. Η χρονική διάρκεια της παράτασης για την εκτέλεση των εργασιών, δεν προσμετράται στον συμβατικό χρόνο και δεν αποτελεί παράταση της συμβατικής διάρκειας εκτέλεσης του έργου.

Μετά τα παραπάνω, η Υπηρεσία προτείνει :

Την έγκριση της επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης σύμβασης του «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης Νοτιοδυτικού Τμήματος Λαμίας -1 Δημιουργία Δικτύου Πεζοδιαδρομών στους Βασικούς Άξονες της Περιοχής Παρέμβασης **Τμήμα 2 : ΟΔΟΣ ΚΥΠΡΟΥ**», αναδόχου εταιρείας « ΓΕΩΔΟΜΗ Α.Τ.Ε. » κατά έξι μήνες έως την 10-09-2023 σύμφωνα με το άρθρο 153 παρ. 1<sup>α</sup> του Ν. 4938/06-06-2022 (ΦΕΚ 109Α/06-06-2022).

8-12-2022  
Ο συντάξας

Λαμία, 8 – 12 – 2022  
Η Αναπλ. Προϊστάμενη της Διεύθυνσης  
Υποδομών & Τεχνικών Έργων

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΡΙΖΟΣ  
Τοπογράφος Μηχανικός

Αφροδίτη Πολιτοπούλου  
Αρχιτέκτων Μηχανικός

