



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τμήμα κτιριακών έργων & υπαίθριων χώρων  
Αρμόδιος υπάλληλος : Γκέτσιος Ιωάννης / αρχιτέκτων μηχανικός  
τηλ. : 2231351546 / 2231020424 / email: gketsios@lamia-city.gr

**ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ**

Είδος πράξης: Λοιπές Κανονιστικές  
Πράξεις  
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ- ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**  
Προς την Οικονομική Επιτροπή

**ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ 2<sup>ου</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του έργου:**  
**«ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 3<sup>ΟΥ</sup> ΟΡΟΦΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ»**

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 και 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ. τίθεται υπόψη σας η εισήγηση- υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου του θέματος

**Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

1. Η μελέτη με αρ. 72/2019 και τίτλο «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 3<sup>ΟΥ</sup> ΟΡΟΦΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ» που θεωρήθηκε από την Δ/ση Υποδομών & Τεχν. Έργων Δήμου Λαμιέων μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.
2. Η ΚΥΑ Π1/2380/18-12-12/ΦΕΚ Β'/3400/20-12-12 και την αρ. Π1/678/26-3-13 Εγκύκλιο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΑΝΤΑΓ/ΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ, σύμφωνα με την οποία καταχωρήθηκε το πρωτογενές αίτημα με τον ΑΔΑΜ 19REQ005282565 και εγκρίθηκε με τον ΑΔΑΜ 19REQ005384899 2019-08-02.
3. Η με αρ. 562/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαμιέων για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του έργου.
4. Η απόφαση 350/26-11-2019 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης του έργου του θέματος.
5. Το 1<sup>ο</sup> πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού, το οποίο συντάχθηκε στις 19-12-2019 και κατά το οποίο προσωρινός ανάδοχος αναδείχθηκε ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ, που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση (44,36%) τοις εκατό επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
6. Η με αρ. 403/23-12-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων για την έγκριση του 1<sup>ου</sup> πρακτικού δημοπράτησης του έργου.
7. Το 2<sup>ο</sup> πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού, το οποίο συντάχθηκε στις 23-01-2020 για τον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου.
8. Η με αρ. 47/28-1-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων με ΑΔΑΜ 20ΑWRD006242364 για την έγκριση του 2<sup>ου</sup> πρακτικού δημοπράτησης του έργου – κατακύρωση αναδόχου
9. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στη Διακήρυξη του Έργου.
10. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ/Π.Ε., με Κ.Α. 30.7331.0047.
11. Η με αριθμ. πρωτ. 7446 / 13-02-2020 Σύμβαση του έργου, με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ» και η συμβατική προθεσμία του έργου είναι ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες.
12. Η με αρ. πρωτ. 31719 / 21-08-2020 Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου.
13. Η με αρ. 221/2020 (ΑΔΑ: Ψ35ΗΩΛΚ-5ΒΕ) απόφαση του Δημ. Συμβουλίου Δ.Λαμιέων για παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών έως την 10.11.2020.

## Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε :

- α. για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων όπως προέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών της Αρχικής Σύμβασης και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης
- β. για να συμπεριλάβει την ανάλωση της δαπάνης των απροβλέπτων της Συμπληρωματικής Σύμβασης
- γ. για να συμπεριλάβει και τη μείωση της δαπάνης των αναθεωρήσεων της Αρχικής Σύμβασης

## Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2<sup>ΟΥ</sup> ΑΠΕ

Ο παρών 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ επιφέρει ΜΕΙΩΣΗ στο ποσό της αρχικής σύμβασης κατά το ποσό των αναθεωρήσεων, ήτοι 21,91 πλέον ΦΠΑ 24% (5,25€) ήτοι συνολικά € 27,16 €

Η Σ.Σ. παρουσιάζει δαπάνη εργασιών 9.229,19€ πλέον ΦΠΑ 24% (2.215,00€) ήτοι συνολικά 11.444,19€.

ΔΑΠΑΝΕΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟΝ
Συμβατική	29.012,09 €	4.351,81 €	21,91 €	8.012,59 €	<b>41.398,40 €</b>
1 <sup>ος</sup> ΑΠΕ Α.Σ.	33.363,90 €	0,00	21,91 €	8.012,59 €	41.398,40 €
1 <sup>η</sup> Σ.Σ.	8.025,38 €	1.203,81 €	0,00 €	2.215,00 €	11.444,19 €
ΣΥΝΟΛΟ 1 <sup>ου</sup> ΑΠΕ	41.389,28 €	1.203,81 €	21,91 €	10.227,59 €	<b>52.842,59 €</b>
2 <sup>ος</sup> ΑΠΕ Α.Σ.	33.363,90 €	0,00 €	0,00 €	8.004,34 €	41.371,24 €
2 <sup>ος</sup> ΑΠΕ Σ.Σ.	9.229,19 €	0,00 €	0,00 €	2.215,00 €	11.444,19 €
ΣΥΝΟΛΟ 2 <sup>ου</sup> ΑΠΕ	42.593,09 €	0,00 €	0,00 €	10.219,34 €	<b>52.815,43 €</b>

Μετά τα παραπάνω εισηγούμαστε

την έγκριση του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ σύμφωνα με τον οποίο η δαπάνη της αρχικής σύμβασης (Α.Σ.) διαμορφώνεται στο ύψος των 41.371,24 € (με ΦΠΑ), η δαπάνη της Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σ.Σ) διαμορφώνεται στο ποσό των 11.444,19 € (με ΦΠΑ) και η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ύψος των 52.815,43 € (με ΦΠΑ), δηλαδή **ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ** κατά 27,16 € (με ΦΠΑ).

Λαμία , 20.10.2020  
Ο αρμόδιος υπάλληλος

Λαμία, 20.10.2020  
Ο τμηματάρχης

Λαμία, 20.10.2020  
Η αναπλ. Προϊσταμένη Δ.Υ.Τ.Ε.

Ιωάννης Γκέτσιος  
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Αποστολόπουλος Παναγιώτης  
Πολιτικός Μηχανικός

Πολιτοπούλου Αφροδίτη  
Αρχιτέκτων Μηχανικός