



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τμήμα Κτιριακών Έργων & Κοινοχρήστων Χώρων  
Αρμόδιος υπάλληλος : Ανέστης Καρτσιώτης

**ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ**

Είδος πράξης: Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις  
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

ΕΙΣΗΓΗΣΗ  
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ  
ΕΡΓΟΥ:  
«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΟ Δ.Α.Κ.»

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. η) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. η) του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και την παρ. 9α του άρθρου 10 του Ν.4825/2019 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής των δήμων, τίθεται υπόψη σας η έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής εργασιών του έργου του θέματος.

**ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

- Για το έργο συντάχθηκε 31/2017 μελέτη από την ΔΥΤΕ προϋπολογισμού 371.000,00€ με Φ.Π.Α..
- Με την αρ. 254/2017 (ΑΔΑ: 6ΜΦΔΩΛΚ-ΗΚΘ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο τρόπος εκτέλεσης με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με την παρ. 2γ, άρθρου 32, Ν.4412/2016..
- Με την αρ. 377/2017 (ΑΔΑ: 7Θ0ΗΩΛΚ-Ρ7Δ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του έργου η «Κ/Ξ ΨΑΡΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» με έκπτωση 2,00%. Η απόφαση αυτή ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητά της με την αρ. 4380/116485/09-08-2017 (ΑΔΑ: ΩΙΝΗΟΡ10-97Ω) Απόφ. Αποκ. Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, Δ/ση Διοίκησης.
- Η αρ. 58313/05-12-2018 Σύμβαση του έργου υπεγράφη στο ποσό των 35.668,25 € με ΦΠΑ 24%, συμπεριλαμβανομένων απροβλέπτων δαπανών με προθεσμία περαίωσης εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες.
- Με την αρ. 22/11-8-2017 Πράξη της Υπηρεσίας Επιτρόπου Ν. Φθιώτιδας εγκρίθηκε η υπογραφή της σύμβασης του έργου.
- Η αρ. 50177/22-08-2017 Σύμβαση του έργου υπεγράφη στο ποσό των 363.580,00 € με ΦΠΑ 24%, συμπεριλαμβανομένων απροβλέπτων δαπανών με προθεσμία περαίωσης εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες.
- Με τις αρ. 479/2017 (ΑΔΑ: Ω38ΙΩΛΚ-ΟΗΑ), 547/2017 (ΑΔΑ:7ΤΞΑΩΛΚ-268), 104/2018 (ΑΔΑ:ΨΒΑΩΩΛΚ-8ΞΚ), 199/2018 (ΑΔΑ: 6Τ0ΞΩΛΚ-Τ6Υ), 257/2018 (ΑΔΑ:6ΗΕΙΩΛΚ-Β9Η) και 334/2018 (ΑΔΑ:64ΗΡΩΛΚ-60Χ) Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης έως την 05-11-2018.

- Η αρ. 26427/18-06-2018 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου υπεγράφη στο ποσό των 40.273,21 € με ΦΠΑ 24%, συμπεριλαμβανομένων απροβλέπτων δαπανών με προθεσμία περαίωσης εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες.
- Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα σύμφωνα με την από 05-11-2018 βεβαίωση περαίωσης.
- Με την 59/2020 (ΑΔΑ: ΨΩ2ΟΩΛΚ-2ΑΩ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου συστήθηκε η επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου η οποία και υπέγραψε το σχετικό πρωτόκολλο στις 20-10-2020.

Μετά τα παραπάνω προτείνεται:

Η έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Εργασιών του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΟ Δ.Α.Κ.» αναδόχου «Κ/Ξ ΨΑΡΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ».

Λαμία, 22 – 10 – 2020  
Ο Συντάξας

Λαμία, 22 – 10 – 2020  
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη  
Διεύθυνσης Υποδομών &  
Τεχνικών Έργων

Ανέστης Καρτσιώτης  
Πολιτικός Μηχανικός

Αφροδίτη Πολιτοπούλου  
Αρχιτέκτων Μηχανικός