



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΑΣ &
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

**ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟΝ 2^ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η μελέτη του έργου με αριθμ. 60/2018 συντάχθηκε από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμίας με προϋπολογισμό του έργου που ανέρχεται σε 607.600,00€ μαζί με το Φ.Π.Α.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Σ.Α.Τ.Α. 2018.

Με την αριθμό 50/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, την αριθ. 1363/30690/05-03-2019 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς που έκανε τον έλεγχο της νομιμότητας της παραπάνω Απόφασης και την 25/2019 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία αποφαίνεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης, εγκρίθηκε η ανάθεση του παραπάνω έργου στην εταιρεία ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε..

Την 09-05-2019 υπογράφηκε η αριθμ. 19019 σύμβαση για ποσόν 259.847,02€ με το Φ.Π.Α. Η εργολαβία έχει ως αντικείμενο την κατασκευή έργων οδοποιίας του Δήμου Λαμίας ήτοι την κατασκευή, επισκευή και την ασφαλίστρωση υφιστάμενων οδών του Δήμου.

Με την αριθ. 315/2020 (ΑΔΑ: 6ΑΥΞΩΛΚ-ΘΨΘ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, σε ισοζύγιο με το ποσό της σύμβασης, και συμπεριέλαβε αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως προέκυψαν με την εκτέλεση του έργου.

B. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Η σύνταξη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, κρίθηκε αναγκαία, για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως προέκυψαν με την εκτέλεση του έργου αναλώνοντας τη δαπάνη των απροβλέπτων, χρησιμοποιώντας επίσης «επί έλασσον δαπάνες», σύμφωνα με την παρ. 3β), του άρθρου 156 του Ν.4412/2016, χωρίς δηλαδή οι μεταβολές αυτές να υπερβαίνουν το 20% του αρχικού προϋπολογισμού μιας ομάδας εργασιών, καθώς και το 10% του συνολικού προϋπολογισμού εργασιών της αρχικής σύμβασης του έργου. Επίσης η χρησιμοποίηση των «επί έλασσον δαπανών» δεν οδηγεί σε αλλαγή του φυσικού αντικείμενου του έργου και ούτε θίγει την πληρότητα, την ποιότητα και τη λειτουργικότητά του.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Ο παρών 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε σε ισοζύγιο έναντι του συμβατικού ποσού.

Συμβατική δαπάνη Ευρώ (με ΦΠΑ) 259.847,02€

Προτεινόμενη δαπάνη Ευρώ (με ΦΠΑ) 259.847,02€

Σε ισοζύγιο

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και για την τακτοποίηση της εργολαβίας προτείνουμε την έγκριση του ανακεφαλαιωτικού πίνακα.

Λαμία, Δεκέμβριος 2020
Η επιβλέπουσα

Ζωή Κακανά
Πολιτικός Μηχανικός