



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ  
ΛΑΜΙΑΣ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

### ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ

#### Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Η μελέτη με αριθμ. 7/4-3-2020 και τίτλο «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ» που συντάχθηκε από την Δ/νση Υποδομών & Τεχν. Έργων Δήμου Λαμιέων μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.
2. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ/Π.Ε., με Κ.Α. 30.7325.0012.
3. Την 21-12-2020 υπογράφηκε η αριθμ. 52003 σύμβαση, με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ», για ποσόν 152.456,41€ με το Φ.Π.Α.(24%).
4. Η εργολαβία έχει ως αντικείμενο την κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού της Νέας Περιφερειακής οδού Λαμίας και επεμβάσεις παραπλεύρως της οδού.
5. Με την αριθ. 186/2021 (ΑΔΑ: 6Γ7ΓΩΛΚ-ΒΞΧ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ, σε ισοζύγιο με το ποσό της σύμβασης, και συμπεριέλαβε αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως προέκυψαν με την εκτέλεση του έργου καθώς και δύο νέες εργασίες που κρίθηκαν απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου αναλώνοντας μέρος της δαπάνης των απροβλέπτων.
6. Με την αριθ. 524/2021 (ΑΔΑ: 6ΒΡ1ΩΛΚ-ΙΣ6) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση και το 2ο ΠΚΤΜΝΕ, επί πλέον έναντι του συμβατικού ποσού, και συμπεριέλαβε αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως προέκυψαν με την εκτέλεση του έργου καθώς και συμπληρωματικά πέντε νέες εργασίες που κρίθηκαν απαραίτητες για την αποκατάσταση καταρρεύσαντος επιχώματος από το πλημμυρικό φαινόμενο του ΙΑΝΟΥ και την προστασία του πρανούς. Η προκύπτουσα δαπάνη των συμπληρωματικών εργασιών, ήτοι της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται σε 60.545,87€ χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ (75.076,88€ με το ΦΠΑ) επί πλέον έναντι του συμβατικού ποσού και αντιστοιχεί στο 49,25% της αξίας της αρχικής Σύμβασης 122.941,15€ (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ).

## Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 3<sup>ου</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Η σύνταξη του 3<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, κρίθηκε αναγκαία για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις των ποσοτήτων εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών, όπως προέκυψαν με την εκτέλεση του έργου και αναλώνοντας την δαπάνη των απροβλέπτων της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης.

## Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Ο παρών 3<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε **επί πλέον** έναντι του συμβατικού ποσού κατά 75.076,88 € και σε ισοζύγιο με τον 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ και την 1ΣΣΕ.

|                               | ΣΥΝΟΛΟ<br>ΔΑΠΑΝΗΣ<br>ΕΡΓΑΣΙΩΝ | Αναθεώρηση<br>τιμών<br>€ | ΦΠΑ 24%<br>€     | ΣΥΝΟΛΟ              |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------|
| Συμβατική δαπάνη<br>Ευρώ      | 122.941,15 €                  | 7,57                     | 29.507,69        | 152.456,41 €        |
| 1ος ΑΠΕ (εγκεκριμένος)        | 122.941,15 €                  | 7,57                     | 29.507,69        | 152.456,41 €        |
| 2ος ΑΠΕ (εγκεκριμένος)        | 122.941,15 €                  | 7,57                     | 29.507,69        | 152.456,41 €        |
| 1 <sup>η</sup> ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ | 60.545,87 €                   |                          | 14.531,01        | 75.076,88 €         |
| 3ος ΑΠΕ<br>(προτεινόμενος)    | 122.941,15 €                  | 7,57                     | 29.507,69        | 152.456,41 €        |
| 1 <sup>η</sup> ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ | 60.545,87 €                   |                          | 14.531,01        | 75.076,88 €         |
| ΣΥΝΟΛΟ                        | 183.487,02 €                  | <b>7,57</b>              | <b>44.038,70</b> | <b>227.533,29 €</b> |

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και για την τακτοποίηση της εργολαβίας προτείνουμε την έγκριση του 3ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου

Λαμία, Νοέμβριος 2021  
Οι επιβλέπουσες

  
Ζωή Κακανά  
Πολιτικός Μηχανικός

  
Ιωάννα Σερεμέτη  
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός