

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
Αρμόδιος: Ανέστης Καρτσιώτης

Εισήγηση  
Της Δ/σης Υποδομών & Τεχνικών Έργων

Προς την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) του έργου: «Προσθήκη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και νέων διδακτηρίων στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Λάμιας»

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. η) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. η) του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και την παρ. 9α του άρθρου 10 του Ν.4825/2019 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής των δήμων («Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων...»), τίθεται υπόψη σας η έγκριση του 3<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) του έργου: «Προσθήκη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και νέων διδακτηρίων στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Λάμιας».

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Από την Δ/ση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 42/2016 μελέτη προϋπολογισμού 795.000,00 € με ΦΠΑ 24%.
2. Με την αρ. 2282/20-04-2017 (ΑΔΑ: ΩΤΩ07ΛΗ-Η41) απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας εντάχθηκε το έργο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014 – 2020» με κωδικό ΟΠΣ 5002441 και κωδικό έργου 2017ΕΠ05610038.
3. Με την αρ. 285/2017 (ΑΔΑ: Ω3ΘΣΩΛΚ-Γ7Γ) Απόφαση της Οικ.Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου.
4. Στις 11-07-2017 διεξήχθη δημοπρασία και με την αρ. 249/2018 (ΑΔΑ: 7ΝΤΛΩΛΚ-Π9Κ) Απόφαση της Οικ.Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του έργου η εταιρεία «Λ.ΚΙΤΣΟΣ ΑΤΕ». Η απόφαση αυτή ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητά της με την αρ. 4087/83822/26-6-2018 (ΑΔΑ: 675ΠΟΡ10-ΟΡΙ) Απόφ. Αποκ. Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας Δ/ση Διοίκησης.
5. Η αρ. 47755/15-10-2018 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 18SYMV003885772) του έργου υπεγράφη στο ποσό των 291.411.26 € με ΦΠΑ με προθεσμία περαίωσης τριακόσιες τριάντα (330) ημερολογιακές ημέρες.
6. Με το αρ. 49346/24-10-2018 έγγραφο ΔΥΤΕ ορίστηκαν επιβλέποντες του έργου.
7. Με το αρ. 51583/02-11-2018 έγγραφο ΔΥΤΕ εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα του έργου.
8. Με την αρ. 50960/31-10-2018 (ΑΔΑ: 6ΧΗ2ΩΛΚ-ΒΝΩ) Απόφαση ΔΥΤΕ ορίστηκε η Επιτροπή Αφανών Εργασιών του υπόψη έργου.

9. Με το αρ. ΕΞΕ-2488-2019/17-10-2019 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας διατυπώθηκε θετική γνώμη για την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 07-01-2020.
10. Με την αρ. 439/2019 (ΑΔΑ: ΩΥ0ΩΩΛΚ-9ΕΖ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 07-01-2020.
11. Με το αρ. 6/2019 Πρακτικό του (Θέμα 1ο), το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας γνωμοδότησε θετικά για τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Προσθήκη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και νέων διδακτηρίων στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Λάμιας»
12. Με την αρ. 404/2019 (ΑΔΑ: 6ΙΟΗΩΛΚ-ΞΡ2) Απόφαση της Οικ.Επιτροπής εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών επί έλαττον κατά 20.111,19€ σε σχέση με την αρχική σύμβαση
13. Με το αρ. 3002/13-12-2019 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας διατυπώθηκε θετική γνώμη για την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 16-02-2020.
14. Με την αρ. 522/2019 (ΑΔΑ: 6ΙΟΗΩΛΚ-ΞΡ2) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση περαίωσης του έργου μέχρι την 16-02-2020.
15. Η βεβαίωση περαίωσης του έργου εκδόθηκε στις 13-3-2020 μετά την αρ. πρωτ. 8393/19-2-2020 εντολή της Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων Δήμου Λαμιέων προς τον ανάδοχο.
16. Με την αρ. 465/2020 (ΑΔΑ: 9Β43ΩΛΚ-Π4Κ) Απόφαση της Οικ. Επιτροπής εγκρίθηκε ο 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών.
17. Το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής υπογράφηκε στις 27-10-2021 και εγκρίθηκε με την αρ. 717/2021 (ΑΔΑ: ΨΟΞΒΩΛΚ-ΕΩΝ) Απόφαση της Οικ. Επιτροπής.
18. Με την αρ. 679/31-03-2022 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προεγκρίθηκε ο 3<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου.

## 2. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 3<sup>ου</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ)

Ο παρών 3<sup>ος</sup> ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) συντάχθηκε για να συμπεριλάβει περιορισμένες τροποποιήσεις επί έλαττον ποσοτήτων δύο ειδών εργασιών, όπως προκύπτουν από τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις και αυξομειώσεις των εργασιών κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου, σε σχέση με τον 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ. Οι εργασίες αυτές ανήκουν στην 6<sup>η</sup> ομάδα εργασιών (Πεζοδρόμια-Ασφαλτοστρώσεις) και αφορούν κατασκευή ρείθρων με σκυρόδεμα ποιότητας C12/15 και C16/20.

Ο παρών 3ος ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) συντάχθηκε επί έλαττον κατά 49.395,59€ της συμβατικής δαπάνης στο ποσό των 251.576,09 € για εργασίες και 60.378,26 € για ΦΠΑ 24%, σύνολο 311.954,35 €.

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία εισηγείται

Τη λήψη απόφασης για έγκριση του 3<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) του έργου: «Προσθήκη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και νέων διδακτηρίων στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας» αναδόχου «Λ. ΚΙΤΣΟΣ Α.Τ.Ε.» όπως αυτός συντάχθηκε και ελέγχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία επί έλαττον κατά 49.395,59€ σε σχέση με την αρχική σύμβαση, στο ποσό των 311.954,35 €.

Λαμία, 01 – 04 – 2022  
Ο Συντάξας

Λαμία, 01 – 04 – 2022  
Η Αναπλ. Προϊσταμένη  
Διεύθυνσης  
Υποδομών & Τεχνικών Έργων

ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ  
Πολιτικός Μηχανικός

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ  
Αρχιτέκτων Μηχανικός