



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
& ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ»**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 795.000,00 € (με
ΦΠΑ)**

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

3^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ)

**του έργου: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ
ΣΤΟ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ»**

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Από την Δ/ση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 42/2016 μελέτη προϋπολογισμού 795.000,00 € με ΦΠΑ 24%.
2. Με την αρ. 2282/20-04-2017 (ΑΔΑ: ΩΤΩ07ΛΗ-Η41) απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας εντάχθηκε το έργο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014 – 2020» με κωδικό ΟΠΣ 5002441 και κωδικό έργου 2017ΕΠ05610038.
3. Με την αρ. 285/2017 (ΑΔΑ: Ω3ΘΣΩΛΚ-Γ7Γ) Απόφαση της Οικ.Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου.
4. Στις 11-07-2017 διεξήχθη δημοπρασία και με την αρ. 249/2018 (ΑΔΑ: 7ΝΤΛΩΛΚ-Π9Κ) Απόφαση της Οικ.Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του έργου η εταιρεία «Λ.ΚΙΤΣΟΣ ΑΤΕ». Η απόφαση αυτή ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητά της με την αρ. 4087/83822/26-6-2018 (ΑΔΑ: 675ΠΟΡ10-ΟΡΙ) Απόφ.Αποκ.Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας Δ/ση Διοίκησης.
5. Η αρ. 47755/15-10-2018 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 18ΣΥΜΝ003885772) του έργου υπεγράφη στο ποσό των 291.411,26 € με ΦΠΑ με προθεσμία περαίωσης τριακόσιες τριάντα (330) ημερολογιακές ημέρες.
6. Με το αρ. 49346/24-10-2018 έγγραφο ΔΥΤΕ ορίστηκαν επιβλέποντες του έργου.
7. Με το αρ. 51583/02-11-2018 έγγραφο ΔΥΤΕ εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα του έργου.
8. Με την αρ. 50960/31-10-2018 (ΑΔΑ: 6ΧΗ2ΩΛΚ-ΒΝΩ) Απόφαση ΔΥΤΕ ορίστηκε η Επιτροπή Αφανών Εργασιών του υπόψη έργου.
9. Με την αρ. 404/2019 (ΑΔΑ: 6ΙΟΗΩΛΚ-ΞΡ2) Απόφαση της Οικ. Επιτροπής εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών.
10. Με την αρ. 439/2019 (ΑΔΑ: ΩΥ0ΩΩΛΚ-9ΕΖ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι την 07-01-2020.
11. Με την αρ. 522/2019 (ΑΔΑ: Ω0ΧΓΩΛΚ-0ΥΔ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι την 16-02-2020.
12. Η βεβαίωση περαίωσης του έργου εκδόθηκε στις 13-3-2020 μετά την αρ. πρωτ. 8393/19-2-2020 εντολή της Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων Δήμου Λαμιέων προς τον ανάδοχο.
13. Με την αρ. 465/2020 (ΑΔΑ: 9Β43ΩΛΚ-Π4Κ) Απόφαση της Οικ. Επιτροπής εγκρίθηκε ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών.

14. Το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής υπογράφηκε στις 27-10-2021 και εγκρίθηκε με την αρ. 717/2021 (ΑΔΑ: ΨΟΞΒΩΛΚ-ΕΩΝ) Απόφαση της Οικ. Επιτροπής.

2. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 3^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ)

Ο παρών 3^{ος} ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) συντάχθηκε για να συμπεριλάβει περιορισμένες τροποποιήσεις επί έλαττον ποσοτήτων δύο ειδών εργασιών, όπως προκύπτουν από τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις και αυξομειώσεις των εργασιών κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου, σε σχέση με τον 2^ο ΑΠΕ. Οι εργασίες αυτές ανήκουν στην 6^η ομάδα εργασιών (Πεζοδρόμια-Ασφαλτοστρώσεις) και αφορούν κατασκευή ρείθρων με σκυρόδεμα ποιότητας C12/15 και C16/20.

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 1^{ου} ΑΠΕ

Οι οικονομικές μεταβολές στις ομάδες του έργου από τον 1^ο ΑΠΕ φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ		ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	2ος ΑΠΕ	3ος ΑΠΕ	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
ΟΜΑΔΑ 1	ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	6.098,94	9.213,00	9.213,00	0,00	0,00
ΟΜΑΔΑ 2	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ- ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ	88.630,50	60.575,11	60.575,11	0,00	0,00
ΟΜΑΔΑ 3	ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ-ΔΙΑΖΩΜΑΤΑ	7.830,00	8.245,53	8.245,53	0,00	0,00
ΟΜΑΔΑ 4	ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ- ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ	25.431,93	31.886,26	31.886,26	0,00	0,00
ΟΜΑΔΑ 5	ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ-ΚΑΛΥΨΕΙΣ- ΜΟΝΩΣΕΙΣ	46.217,52	47.399,08	47.399,08	0,00	0,00
ΟΜΑΔΑ 6	ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ- ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ	13.341,87	20.257,19	20.238,76	0,00	18,43
ΟΜΑΔΑ 7	ΗΛΕΚΤΡΟΛ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ)	12.722,50	19.808,62	19.808,62	0,00	0,00
ΟΜΑΔΑ 8	ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ - ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	937,50	2.359,12	2.359,12	0,00	0,00
ΟΜΑΔΑ 9	ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ	10.273,50	9.442,34	9.442,34	0,00	0,00
ΟΜΑΔΑ 10	ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	2.313,50	4.032,25	4.032,25	0,00	0,00
Άθροισμα εργασιών		213.797,76	213.218,50	213.200,08	0,00	18,43
ΓΕ & ΟΕ 18%		38.483,60	38.379,33	38.376,01	0,00	3,32
Μερικό σύνολο		252.281,36	251.597,83	251.576,09	0,00	21,75
Απρόβλεπτα 15%		37.842,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Μερικό σύνολο		290.123,57	251.597,83	251.576,09	0,00	0,00
Αναθεώρηση		1.287,67	0,00	0,00		
Σύνολο χωρίς ΦΠΑ		291.411,24	251.597,83	251.576,09	0,00	21,75
ΦΠΑ 24%		69.938,70	60.383,48	60.378,26	0,00	5,22
Συνολική δαπάνη έργου με ΦΠΑ		361.349,94	311.981,31	311.954,35	0,00	26,97
			-26,97		-26,97	

- Ο παρών 3ος ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) συντάχθηκε επί έλαττον κατά 49.395,59€ της συμβατικής δαπάνης στο ποσό των 251.576,09 € για εργασίες και 60.378,26 € για ΦΠΑ 24%, σύνολο 311.954,35 €.

Λαμία, 13 - 01 - 2022
Οι Επιβλέποντες του έργου

Καρτσιώτης Ανέστης
Πολιτικός Μηχανικός

Θεόδωρος Φούντας
Μηχανολόγος Μηχανικός