

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ &
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΛΑΜΙΑΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.

Προϋπολ.: 500.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ24%)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟΝ 2^ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε)

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 12/2020 μελέτη προϋπολογισμού 500.000,00 € με ΦΠΑ.
2. Με την αρ. 489/2019 (ΑΔΑ:ΨΛΗΔΩΛΚ762) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η κατασκευή του έργου.
3. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2020, με Κ.Α. 30.7323.0006 στον προϋπολογισμό του Δήμου.
4. Με την αρ. 205/2020 (ΑΔΑ:614ΙΩΛΚ-Μ47) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης και οι όροι δημοπράτησης του έργου.
5. Την 15-07-2020 διεξήχθη ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός του έργου και με την αρ. 489/2020 (ΑΔΑ:ΨΟΧ3ΩΛΚ, ΑΔΑΜ:21ΑWRD008107452) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του έργου η εταιρεία «ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.».
6. Την 08-03-2021 υπογράφηκε η με αριθ. πρωτ. 9290 (ΑΔΑΜ:21ΣΥΜΝ008254711) σύμβαση του έργου για ποσό 223.918,42€ με ΦΠΑ.
7. Με την αριθ. 646/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ σε ισοζύγιο με τη συμβατική δαπάνη του έργου, ήτοι στο ποσό των 223.918,42€.

2. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 2ου Α.Π.Ε.

Η σύνταξη του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα κρίθηκε αναγκαία για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών και αντίστοιχων δαπανών, όπως αυτές προέκυψαν κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου, καθώς επίσης και τη δαπάνη αναθεώρησης ποσού 5.091,85€ χωρίς ΦΠΑ.

Ο παρών 2ος Α.Π.Ε. έχει συνταχθεί με βάση τον Ν. 4412/2016 άρθρο 156, παρ. 3β, για τη χρήση των επί έλασσον δαπανών. Γίνεται χρήση των «επί έλασσον δαπανών» χωρίς οι μεταβολές αυτές να υπερβαίνουν το 20% του αρχικού προϋπολογισμού μιας ομάδας εργασιών, καθώς και το 10% του συνολικού προϋπολογισμού εργασιών της αρχικής σύμβασης του έργου. Επίσης η χρησιμοποίηση των «επί έλασσον δαπανών» δεν οδηγεί σε αλλαγή του φυσικού αντικειμένου του έργου και ούτε θίγει την πληρότητα, την ποιότητα και τη λειτουργικότητά του.

Από τον έλεγχο τροποποιήσεων συμβάσεων προέκυψε ο παρακάτω πίνακας :

| ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ (€) | ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΒΑΣΕΙ ΤΟΝ 2 ^ο ΑΠΕ (€) | ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑΣ (€) | | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ |
|--------------------------------|---------------------------------------|---|------------------------------|-----------------------|--|
| | | | ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ (€) | ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ (€) | |
| 1. Χωματοργικά- Καθαιρέσεις | 10.150,58 | 10.124,12 | | 26,46 | |
| 2. Τεχνικά Έργα | 48.843,48 | 43.289,25 | | 5.554,23 | |
| 3. Οδοστρώσια- Ασφαλτικά | 72.036,93 | 93.672,68 | 21.635,75 | | |
| 4. Σήμανση- Ασφάλεια | 2.035,20 | 1.632,19 | | 403,01 | |
| | | | | | 4,50% |

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε σε ισοζύγιο με τη συμβατική δαπάνη του έργου και με τον 1^ο εγκεκριμένο ΑΠΕ, ήτοι στο ποσό των **223.918,42€** με Φ.Π.Α. (24,00%).

| ΔΑΠΑΝΕΣ | ΕΡΓΑΣΙΕΣ | ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ | ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
|---------------------|-----------------|-------------------|-------------|---------------|
| ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ | 180.570,82 € | 8,55 € | 43.339,05 € | 223.918,42 € |
| 1 ^{ος} ΑΠΕ | 180.570,82 € | 8,55 € | 43.339,05 € | 223.918,42 € |
| 2 ^{ος} ΑΠΕ | 175.487,52 € | 5.091,85 € | 43.339,05 € | 223.918,42 € |

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνεται η έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΛΑΜΙΑΣ», συνολικής δαπάνης 223.918,42 Ευρώ με το ΦΠΑ (24,00%).

ΛΑΜΙΑ, 25-02-2022
Η ΕΠΒΛΕΠΟΥΣΑ

ΑΛΕΞΙΑ ΡΟΥΧΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.