

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΟΔΟΠΟΪΑΣ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Αρμόδιος υπάλληλος: Ρουχά Αλεξία
Τηλ.: 2231351553
Ηλεκτρ. Ταχυδρ.: alexrouha@lamia-city.gr

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές
Πράξεις
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

Εισήγηση
Προς
Την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2^{ου} ΑΠΕ) του έργου : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΛΑΜΙΑΣ».

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε/αντικαταστάθηκε και ισχύει, τίθεται υπόψη σας η εισήγηση για έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΛΑΜΙΑΣ» αναδόχου «ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.».

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Από την Δ/ση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 12/2020 μελέτη προϋπολογισμού 500.000,00 € με ΦΠΑ.
2. Με την αρ. 489/2019 (ΑΔΑ:ΨΛΗΔΩΛΚ762) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η κατασκευή του έργου.
3. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2020, με Κ.Α. 30.7323.0006 στον προϋπολογισμό του Δήμου.
4. Με την αρ. 205/2020 (ΑΔΑ:614ΙΩΛΚ-Μ47) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης και οι όροι δημοπράτησης του έργου.
5. Την 15-07-2020 διεξήχθη ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός του έργου και με την αρ. 489/2020 (ΑΔΑ:Ψ0Χ3ΩΛΚ, ΑΔΑΜ:21ΑWRD008107452) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του έργου η εταιρεία «ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.».
6. Την 08-03-2021 υπογράφηκε η με αριθ. πρωτ. 9290 (ΑΔΑΜ:21ΣΥΜΝ008254711) σύμβαση του έργου για ποσό 223.918,42€ με ΦΠΑ.
7. Με την αριθ. 646/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ σε ισοζύγιο με τη συμβατική δαπάνη του έργου, ήτοι στο ποσό των 223.918,42€.
8. Ο παρών 2ος Α.Π.Ε. διαβιβάστηκε με το αριθ. 7769/28-02-2022 έγγραφό μας στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, το οποίο με το αριθ. 1/2022 Πρακτικό, θέμα 5ο, γνωμοδοτεί θετικά για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, σύμφωνα με το άρθρου 156 του Ν.4412/2016.

2. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 2^{ου} ΑΠΕ

Η σύνταξη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα κρίθηκε αναγκαία για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών και αντίστοιχων δαπανών, όπως αυτές προέκυψαν κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου, καθώς επίσης και τη δαπάνη αναθεώρησης ποσού 5.091,85€ χωρίς ΦΠΑ.

Ο παρών 2ος Α.Π.Ε. έχει συνταχθεί με βάση τον Ν. 4412/2016 άρθρο 156, παρ. 3β, για τη χρήση των επί έλασσον δαπανών. Γίνεται χρήση των «επί έλασσον δαπανών» χωρίς οι μεταβολές αυτές να υπερβαίνουν το 20% του αρχικού προϋπολογισμού μιας ομάδας εργασιών, καθώς και το 10% του συνολικού προϋπολογισμού εργασιών της αρχικής σύμβασης του έργου. Επίσης η χρησιμοποίηση των «επί έλασσον δαπανών» δεν οδηγεί σε αλλαγή του φυσικού αντικειμένου του έργου και ούτε θίγει την πληρότητα, την ποιότητα και τη λειτουργικότητά του.

Από τον έλεγχο τροποποιήσεων συμβάσεων προέκυψε ο παρακάτω πίνακας :

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ (€)	ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΒΑΣΕΙ ΤΟΝ 2 ^ο ΑΠΕ (€)	ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑΣ (€)		ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
			ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ (€)	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ (€)	
1. Χωματουργικά- Καθαιρέσεις	10.150,58	10.124,12		26,46	
2. Τεχνικά Έργα	48.843,48	43.289,25		5.554,23	
3. Οδοστρωσία- Ασφαλτικά	72.036,93	93.672,68	21.635,75		
4. Σήμανση- Ασφάλεια	2.035,20	1.632,19		403,01	
					4,50%

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε σε ισοζύγιο με τη συμβατική δαπάνη του έργου και με τον 1ο εγκεκριμένο ΑΠΕ, ήτοι στο ποσό των 223.918,42€ με Φ.Π.Α. (24,00%).

ΔΑΠΑΝΕΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ	180.570,82 €	8,55 €	43.339,05 €	223.918,42 €
1 ^{ος} ΑΠΕ	180.570,82 €	8,55 €	43.339,05 €	223.918,42 €
2 ^{ος} ΑΠΕ	175.487,52 €	5.091,85 €	43.339,05 €	223.918,42 €

Μετά τα παραπάνω, προτείνεται :

Η λήψη απόφασης για την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΛΑΜΙΑΣ», που συντάχθηκε σε ισοζύγιο με τη συμβατική δαπάνη του έργου και τον 1^ο εγκεκριμένο Α.Π.Ε., ήτοι στο ποσό των 223.918,42€ με το ΦΠΑ(24,00%).

-03-2022
Η συντάξασα

-03-2022
Ο προϊστάμενος τμήματος

-03-2022
Η αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης

Αλεξία Ρουχά
Πολιτ. Μηχ/κός ΤΕ–Α' Βαθμ.

Σωτήριος Ρίζος
Τοπογ. Μηχανικός–Α' Βαθμ.

Αφροδίτη Πολιτοπούλου
Αρχιτ. Μηχανικός–Α' Βαθμ.