



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ**

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

**ΕΡΓΟ: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΦΩΤΙΣΜΟΥ (οδών, Κ.Χ, κλπ)»**

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Μ & Κ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών

(Συνοδεύει τον 3ο Α.Π.Ε.)

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η μελέτη του έργου με αριθμ. 99/2020 συντάχθηκε από την Δ/νση Υποδομών & Τεχν. Έργων του Δήμου Λαμιέων με προϋπολογισμό 325.810,00 (με ΦΠΑ 24%).

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ/Π.Ε., με Κ.Α. 30.7335.0001.

Το έργο δημοπρατήθηκε με το σύστημα ηλεκτρονικής δημοπρασίας με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 20-04-2021 όπου προσωρινός ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία Μ & Κ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 57,08 % επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Με την απόφαση 457/2021 (ΑΔΑΜ 21ΑWRD008828247) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό δημοπράτησης του έργου – κατακύρωση αναδόχου

Με την αριθμ. πρωτ. 130933/28-06-2021 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, Δ/νση Διοίκησης (ΑΔΑ: ΨΔΖΙΟΡ10-Δ90) έγινε ο έλεγχος νομιμότητας της απόφασης 457/2021 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων

Την 21-07-2021 υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. 29932 εργολαβική σύμβαση του έργου για ποσόν 139.837,02€ (με ΦΠΑ 24%) και συμβατική προθεσμία διακόσιες εβδομήντα (270) ημερολογιακές ημέρες

Με την αριθμ. 802 /2021 (ΑΔΑ ΨΨΤ9ΩΛΚ-Ε6Η) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αποφασίστηκε η έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (οδών, Κ.Χ, κλπ)» αναδόχου Μ&Κ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε., ύψους 139.824,48€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (27.062,80 €), που συντάχθηκε επί έλλατον έναντι της αρχικής σύμβασης

Με την αριθμ. 180 /2022 (ΑΔΑ Ω5ΙΖΩΛΚ-ΖΤ1) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αποφασίστηκε η έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ου ΑΠΕ) του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (οδών, Κ.Χ, κλπ)» αναδόχου Μ&Κ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε., ύψους 166.055,59 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (32.139,79€) που συντάχθηκε επί πλέον έναντι της αρχικής σύμβασης λόγω αναθεώρησης

B. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 3^{ου} ΑΠΕ.

Επειδή στον 2^ο ΑΠΕ η αναθεώρηση των εργασιών που εκτελέστηκαν το Δ' Τρίμηνο 2021 υπολογίστηκε προσωρινά με τους συντελεστές του Γ' Τριμήνου 2021 σύμφωνα με την παρ. 22 του

άρθρου 153 του ν. 4412/2016, η σύνταξη του 3ου Α.Π.Ε. κρίθηκε αναγκαία για να συμπεριλάβει αύξηση δαπάνης ποσού 36.685,93€ λόγω αναθεώρησης (οριστικές τιμές), η οποία προκύπτει από

- την υπ. αριθμό Απόφαση 359881 /20-12-2021 (τεύχος Β' 5983/20.12.2021), που αφορά τον καθορισμό συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016
- την υπ. αριθμό Απόφαση 166653 (τεύχος Β' 2735/2.06.2022) «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Δ' Τριμήνου 2021, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016», και
- την υπ. αριθμό Απόφαση Δ11/334219 (τεύχος Β' 5565/31.10.2022)» Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α' Τριμήνου 2022, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016».

Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3^{ΟΥ} ΑΠΕ

Με τον παρόντα 3^Ο Α.Π.Ε. η δαπάνη του έργου διαμορφώνεται στο ύψος των **176.522,96 €** συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. δηλαδή **επί πλέον** έναντι του συμβατικού ποσού κατά 36.685,93€

ΔΑΠΑΝΕΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ με ΓΕ & ΟΕ	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ
Συμβατική	98.056,30 €	14.708,45 €	7,04 €	27.065,23 €	139.837,02 €
1 ^{ος} Α.Π.Ε.	112.761,68 €	0,00 €	0,00 €	27.062,80 €	139.824,48 €
2 ^{ος} Α.Π.Ε.	112.761,68 €	0,00 €	21.154,12 €	32.139,79 €	166.055,59 €
3ος Α.Π.Ε.	112.761,68 €	0,00 €	29.595,54 €	34.165,73 €	176.522,96 €
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	Αύξηση 14.705,38 €	Μείωση 14.708,45 €	Αύξηση 29.595,54 €	Αύξηση 7.100,50 €	Αύξηση 36.685,93 €

Δ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Προτείνεται η έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ ύψους **176.522,96 €** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (34.165,73€) **επί πλέον** έναντι της αρχικής σύμβασης λόγω αναθεώρησης .

Δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου διότι δεν γίνεται χρήση «επί έλασσον δαπανών»

Λαμία 08 /12/2022

Η επιβλέπουσα



Σερεμέτη Ιωάννα
Ηλ/γος Μηχανικός