

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΟΔΟΠΟΪΑΣ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Αρμόδιος: Λέτσος Γεώργιος
Τηλ.: 2231351554
Ηλεκτρ. Ταχυδρ.: letsos@lamia-city.gr

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές
Πράξεις
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

Εισήγηση
Προς
Την Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1^{ου} ΑΠΕ) του έργου :«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΥΛΑΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ».

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Η μελέτη του έργου με αριθμ. 121/2022 συντάχθηκε από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων με προϋπολογισμό του έργου που ανέρχεται στο ποσό των 250.000,00€ με το Φ.Π.Α.
2. Για την κάλυψη της δαπάνης του ανωτέρω έργου έχει εκδοθεί η αρ. 38958/30-09-2022(ΑΔΑ:9ΠΑΙΩΛΚ-Α3Δ) και (ΑΔΑΜ:22REQ011336642) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.
3. Το έργο χρηματοδοτείται με πίστωση ΣΑΕΠ866 - ΙΑΝΟΣ, με Κ.Α. 64.7336.0001 στον προϋπολογισμό του Δήμου.
4. Το από 19-01-23 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατά το οποίο προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η «ΣΤ. ΝΤΟΥΒΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.» που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση είκοσιπέντε τοις εκατό (25,00%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
5. Την 22-02-2023 υπογράφηκε η με αριθμ. Πρωτ. 7096 (ΑΔΑΜ:23SYMV012184597) σύμβαση του έργου για ποσό 187.500,02€ με Φ.Π.Α.

2. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1^{ου} Α.Π.Ε.

Η σύνταξη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα κρίθηκε αναγκαία για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών, όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου. Οι δαπάνες αυτές καλύπτονται από τη διάθεση του ποσού των απροβλέπτων.

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε με ισοζύγιο σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη του έργου, που ανέρχονται στο ποσό των **187.500,02 Ευρώ** με το ΦΠΑ.

ΔΑΠΑΝΕΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ	124.964,15 €	18.744,62 €	7.500,92€	36.290,33 €	187.500,02 €
1 ^{ος} ΑΠΕ	139.523,08 €	4.185,69 €	7.500,92€	36.290,33 €	187.500,02 €

Μετά τα παραπάνω προτείνεται,

Η λήψη απόφασης για την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΥΛΑΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ», αναδόχου «ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.», που συντάχθηκε με ισοζύγιο σε σχέση με την εγκεκριμένη δαπάνη του έργου, ήτοι ποσού 187.500,02 Ευρώ με το Φ.Π.Α.

.....-02-2024

Ο συντάξας

.....-02-2024

Ο προϊστάμενος τμήματος

.....-02-2024

Η αναπλ. προϊσταμένη Δ/σης

Λέτσος Γεώργιος
Πολιτ/κοςΜηχ/κός ΤΕ

Σωτήριος Ρίζος
Τοπογ. Μηχανικός–Α' Βαθμ.

Αφροδίτη Πολιτοπούλου
Αρχιτ. Μηχανικός–Α' Βαθμ.

Λαμία, ... – 01 – 2024

Αντιδήμαρχος

Κωνσταντίνος Σταυρογιάννης

Λαμία, ... – 01 – 2024

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Γεώργιος Ποντίκας